

Zeitliche Abfolge der Planung laut Aufgabenstellung

vorrangige Planung						
Teilprojekt Nr.	Teilprojekt Name	Bemerkung	Zeithorizont			
			Fertigstellung Lph 1-2	Lph 3-7	Lph 8, Baubeginn	Lph 8, Bauende
1	2 Belebungsbecken, Erweiterung Chemikalienstation und Gebläsestation	nach Abschluss der Varianten-/Schnittstellenbetrachtung weitere Planung aller LPh und Realisierung	31.12.2024	Beginn direkt im Anschluss Lph 2	01.07.2026	31.12.2028
2	2 Nachklärbecken einschl. Pumpwerk, verbindende Rohrleitungen und Ablaufmesshaus	nach Abschluss der Varianten-/Schnittstellenbetrachtung weitere Planung aller LPh und Realisierung	31.12.2024	Beginn direkt im Anschluss Lph 2	01.01.2027	31.12.2029
3	verbindende Trasse BF D -> BF A	nach Abschluss der Varianten-/Schnittstellenbetrachtung weitere Planung aller LPh und Realisierung	31.12.2024	Beginn direkt im Anschluss Lph 2	nach Empfehlung des AN	31.12.2029
4	neue Einlaufgruppe BF D	nach Abschluss der Genehmigungsplanung der T.-Projekte 1 bis 3: Planung ab LPh 3+4,	31.12.2024	Einreichung Genehmigung 30.06.2026	01.01.2030	31.12.2032

Zeitliche Abfolge Schnittstellen der Planung laut Aufgabenstellung

technolog. Schnittstellenbetrachtung			
Teilprojekt Nr.	Name	Bemerkung	Zeithorizont
			Konzeptionelle Betrachtung im Rahmen Vorplanung TP 1.4 bis
5	Zentratwasserbehandlung	konzeptionelle Betrachtung	31.12.2024
6	Regenüberlaufbecken	konzeptionelle Betrachtung	31.12.2024
7	4. Reinigungsstufe	konzeptionelle Betrachtung	31.12.2024
8	Sandaufbereitung	konzeptionelle Betrachtung	31.12.2024
9	Fäkalienannahme	konzeptionelle Betrachtung	31.12.2024
10	Technikstützpunkt neu	konzeptionelle Betrachtung	31.12.2024
11	Verwaltung neu (Kress-Ersatz)	konzeptionelle Betrachtung	31.12.2024