

Nr.	Vorgangssymbol	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Gantt Chart																				
							Juli	August			September			Oktober			November			Dezember			Januar			Februar	
1		Abbruch Plasttechnik Greiz, Dölau	199 Tage	Mon 29.07.24	Don 01.05.25																						
2		Erkundung, Ausschreibung, Vergabe	113 Tage	Mon 29.07.24	Mit 01.01.25																						
3		Nacherkundung Bau 11	21 Tage	Mon 29.07.24	Mon 26.08.24																						
4		Statik Halle 11	15 Tage	Mon 29.07.24	Fre 16.08.24																						
5		Erstellung der Ausschreibung	33 Tage	Mon 05.08.24	Mit 18.09.24																						
6		Durchsicht Stadt Greiz und Freigabe	2 Tage	Don 19.09.24	Fre 20.09.24	5																					
7		Veröffentlichung LV	0 Tage	Die 24.09.24	Die 24.09.24	6EA+2 Tage																					
8		Angebotsfrist	26 Tage	Mit 25.09.24	Mit 30.10.24	7																					
9		Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen (u.a.)	1 Tag	Die 29.10.24	Die 29.10.24																						
10		Beantwortung rechtzeitig eingegangener Aufklärungsfragen (u.a.) bis	1 Tag	Die 29.10.24	Die 29.10.24																						
11		Submission	1 Tag	Mit 30.10.24	Mit 30.10.24	8EA-1 Tag																					
12		Nachrechnen	4 Tage	Don 31.10.24	Die 05.11.24	11																					
13		Prüfung + Wertung der Angebote/ Anforderung Unterlagen	2 Wochen	Mit 06.11.24	Die 19.11.24	12																					
14		Vergabeausschuss oder Sonderausschluss der Stadt Greiz	1 Tag	Don 21.11.24	Don 21.11.24																						
15		Frist nach § 134 GWB	10 Tage	Fre 22.11.24	Don 05.12.24	13																					
16		Zuschlags-/ Bindefrist	1 Tag	Die 31.12.24	Die 31.12.24																						
17		Abbruch und Entsorgung Halle 11	79 Tage	Mon 13.01.25	Don 01.05.25																						
18		frühester Ausführungsbeginn	1 Tag	Mon 13.01.25	Mon 13.01.25																						
19		Einholung und Beantragung Entsorgungsnachweise	10 Tage	Die 14.01.25	Mon 27.01.25	18																					
20		Baustelleneinrichtung	1 Tag	Die 28.01.25	Die 28.01.25	18;19																					
21		Abbruch und Entsorgung	8 Wochen	Mit 29.01.25	Die 25.03.25	20																					
22		Herrichtung Mauer zum Reuter	30 Tage	Son 09.03.25	Don 17.04.25																						
23		Wiederherrichtung Gelände	10 Tage	Fre 18.04.25	Don 01.05.25	22																					

Project: Plasttechnik Greiz
Date: Don 05.09.24

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			