

Nr.	V% Abgeschl.	Ressourcen	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2025												2026			2027			2028					
								Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
94	1%		LP 8 Gebäude	640 Tage?	Mon 19.02.24	Fre 28.08.26		LP 8 Gebäude																							
116	0%	AN Hülle	Hülle	217,5 Tage	Mit 26.02.25	Fre 09.01.26		Hülle																							
124	0%	3400	Stahlbau Podest/ Treppe	4 Wochen	Mon 15.09.25	Fre 10.10.25	120EA+4,5 Monate	3400 Stahlbau Podest/ Treppe																							
126	0%	3400	Stahlbau Unterkonstruktionen Decke über 3.OG Bereich Luftwärmepumpe	2 Wochen	Mon 21.04.25	Fre 02.05.25	118	3400 Stahlbau Unterkonstruktionen Decke über 3.OG Bereich Luftwärmepumpe																							
127	0%	3400	Stahlbau UK für Schallschutzlammelle 4.OG	3 Tage	Mon 05.05.25	Mit 07.05.25	126	3400 Stahlbau UK für Schallschutzlammelle 4.OG																							
139	0%	3400	Stahlbau Vordach am Einbringschacht	2 Wochen	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25	138	3400 Stahlbau Vordach am Einbringschacht																							
148	0%	Ausbau	Ausbau	336 Tage	Fre 21.02.25	Mon 22.06.26		Ausbau																							
155	0%		Schächte	110 Tage	Mon 21.04.25	Fre 19.09.25		Schächte																							
157	0%	3400	Stahlbau UK/ Holzabdeckung (Schacht 2 EG-3.OG)	2 Wochen	Mon 21.04.25	Fre 02.05.25	156	3400 Stahlbau UK/ Holzabdeckung (Schacht 2 EG-3.OG)																							
159	0%	3400	Stahlbau Gitterroste	4 Wochen	Mon 25.08.25	Fre 19.09.25	158	3400 Stahlbau Gitterroste																							
160	0%		UG - Zentralen	285 Tage	Fre 21.02.25	Fre 10.04.26		UG - Zentralen																							
162	0%	3400	Stahlbau Gruben etc. UK	1 Woche	Mon 21.04.25	Fre 25.04.25	161	3400 Stahlbau Gruben etc. UK																							
368	0%		Außenanlage inkl. ELT	350 Tage	Mon 14.04.25	Fre 28.08.26		Außenanlage inkl. ELT																							
372	0%	3400	Verkleidung Stickstofftank	2 Wochen	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	373EA-2 Wochen	3400 Verkleidung Stickstofftank																							