

Nr.	Vorgang/Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Geplante Dauer	Geplanter Anfang	Geplantes Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	2025											
										Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	2026				
1	<b>IK-H OP-Sanierung</b>	444 Tage?	Mon 22.04.24	Mon 09.02.26	442 Tage?	Mon 22.04.24	Mon 09.02.26			22.04 <b>IK-H OP-Sanierung</b>											
2	<b>Baustelle einrichten</b>	48 Tage	Mit 24.04.24	Mit 03.07.24	48 Tage	Mit 24.04.24	Mit 03.07.24			24.04 <b>Baustelle einrichten</b> 03.07											
6	<b>Lüftungsgerät Küche - M - I</b>	152 Tage	Mon 29.04.24	Die 03.12.24	52 Tage	Mon 29.04.24	Fre 12.07.24			29.04 <b>Lüftungsgerät Küche - M - I</b> 03.12											
7	Abbruch Außenwand, Pflaster, Oberfläche	7 Tage	Mon 29.04.24	Mit 08.05.24	7 Tage	Mon 29.04.24	Mit 08.05.24			erfläche											
8	Aufbau Gerüst für M-I	1 Tag	Mit 08.05.24	Mit 08.05.24	1 Tag	Mit 08.05.24	Mit 08.05.24	7EA-1 Tag		erüst für M-I											
9	Abbruch Klinkerfassade, Schutz Fenster	4 Tage	Fre 10.05.24	Mit 15.05.24	4 Tage	Fre 10.05.24	Mit 15.05.24	7		chutz Fenster											
10	Kernbohrungen ins UG	1 Tag	Mit 05.06.24	Mit 05.06.24	1 Tag	Mit 05.06.24	Mit 05.06.24	9EA-3 Tage		Kernbohrungen ins UG											
11	Umbau Gerüst für M-I über ges. TRH Fassade	2 Tage	Fre 07.06.24	Mon 10.06.24	2 Tage	Fre 07.06.24	Mon 10.06.24	12EA-1 Tag		über ges. TRH Fassade											
12	Mauern-, Dämm- und Betonarbeiten Lüftungsschacht (Ringbalken) inkl. Verfüng	14 Tage	Mon 10.06.24	Don 27.06.24	14 Tage	Mon 10.06.24	Don 27.06.24			Ringbalken inkl. Verfüng											
13	Einbau Lüftungsgitter	1 Tag	Fre 21.06.24	Fre 21.06.24	1 Tag	Fre 21.06.24	Fre 21.06.24	12EA-5 Tage		Einbau Lüftungsgitter											
14	<b>Verschluss Wanddurchbruch DG</b>	7 Tage	Mon 25.11.24	Die 03.12.24	4 Tage	Mon 24.06.24	Don 27.06.24			<b>Verschluss Wanddurchbruch DG</b>											
15	Umbau Lüftungskanal Keller	10 Tage	Mon 01.07.24	Fre 12.07.24	10 Tage	Mon 01.07.24	Fre 12.07.24			Umbau Lüftungskanal Keller											
16	<b>Hauptmaßnahme Steigeschacht - M - Ia</b>	142 Tage	Mon 24.06.24	Don 23.01.25	90 Tage	Mon 24.06.24	Die 29.10.24			24.06 <b>Hauptmaßnahme Steigeschacht - M - Ia</b> 23.01											
17	WD Türen mit Abbruch Bestandsstür im TRH, Bautüren	3 Tage	Mon 24.06.24	Mit 26.06.24	3 Tage	Mon 24.06.24	Mit 26.06.24			Bestandsstür im TRH, Bautüren											
18	Demontage Kanäle	8 Tage	Mon 01.07.24	Mon 08.07.24	8 Tage	Mon 01.07.24	Mon 08.07.24	17EA+2 Tage		Demontage Kanäle											
19	Einbau Holzbohlenebenen	4 Tage	Die 09.07.24	Fre 12.07.24	4 Tage	Die 09.07.24	Fre 12.07.24	18		Einbau Holzbohlenebenen											
20	<b>Montage Kältetrasse + Isolierung</b>	7 Tage	Mon 15.07.24	Die 23.07.24	7 Tage	Mon 15.07.24	Die 23.07.24	19		<b>Montage Kältetrasse + Isolierung</b>											
21	<b>Montage Elektrotrasse</b>	8 Tage	Mit 24.07.24	Fre 02.08.24	8 Tage	Mit 24.07.24	Fre 02.08.24	20		<b>Montage Elektrotrasse</b>											
22	<b>Montage Heizungstrasse + Isolierung</b>	6 Tage	Mon 05.08.24	Mon 12.08.24	6 Tage	Mon 05.08.24	Mon 12.08.24	21		<b>Montage Heizungstrasse + Isolierung</b>											
23	<b>Montage Sanitär + Isolierung</b>	8 Tage	Die 13.08.24	Don 22.08.24	8 Tage	Die 13.08.24	Don 22.08.24	22		<b>Montage Sanitär + Isolierung</b>											
24	Einbau finale Türen mit OTS	3 Tage	Mon 20.01.25	Mit 22.01.25	3 Tage	Mit 04.09.24	Fre 06.09.24			Einbau finale Türen mit OTS											
25	Fliesenarbeiten Türleibungen	4 Tage	Mon 13.01.25	Fre 17.01.25	0 Tage?	NV	NV	24EA-1 Tag		Fliesenarbeiten Türleibungen											
26	<b>Aufmaß Gitterroste und Bestellung</b>	1 Tag	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24	1 Tag	Mit 04.09.24	Mit 04.09.24	23EA+8 Tage		<b>Aufmaß Gitterroste und Bestellung</b>											
27	Einbau Gitterrostebenen (TGA)	1 Tag	Don 23.01.25	Don 23.01.25	2 Tage	Mon 28.10.24	Die 29.10.24	24		Einbau Gitterrostebenen (TGA)											
28	<b>Hauptmaßnahme Rohbau</b>	260 Tage	Mon 27.05.24	Mon 16.06.25	143 Tage	Mon 27.05.24	Fre 13.12.24			27.05 <b>Hauptmaßnahme Rohbau</b> 16.06											
29	Eingang Prüfstatik	1 Tag	Fre 07.06.24	Fre 07.06.24	1 Tag	Fre 07.06.24	Fre 07.06.24			Eingang Prüfstatik											
30	Abbruch TRH Klinkerfassade (Rest inkl. Dämmung)	9 Tage	Mon 27.05.24	Don 06.06.24	9 Tage	Mon 27.05.24	Don 06.06.24			Abbruch TRH Klinkerfassade (Rest inkl. Dämmung)											
31	Erdarbeiten / Bodenaushub	9 Tage	Mon 23.09.24	Mon 07.10.24	10 Tage	Mon 08.07.24	Fre 19.07.24			Erdarbeiten / Bodenaushub											
32	Sanitär Grundleitungen (ROM), ELT Leitungen (?)	5 Tage	Die 08.10.24	Mon 14.10.24	5 Tage	Mon 22.07.24	Fre 26.07.24	31		Sanitär Grundleitungen (ROM), ELT Leitungen (?)											
33	Dämmarbeiten Fundamente / Sohle	9 Tage	Die 15.10.24	Fre 25.10.24	4 Tage	Mon 12.08.24	Don 15.08.24	32		Dämmarbeiten Fundamente / Sohle											
34	Herstellung Fundamente und Bodenplatte Neubau	15 Tage	Mon 28.10.24	Fre 15.11.24	15 Tage	Mon 22.07.24	Fre 09.08.24	33		Herstellung Fundamente und Bodenplatte Neubau											
35	Verbund- und Pendelstützen inkl. Gerätefundament EG	5 Tage	Mon 13.01.25	Fre 17.01.25	14 Tage	Mon 12.08.24	Don 29.08.24			Verbund- und Pendelstützen inkl. Gerätefundament EG											
36	Raumgerüst	5 Tage	Mon 25.11.24	Fre 29.11.24	5 Tage	Die 17.09.24	Die 24.09.24	34EA+5 Tage		Raumgerüst											
37	TRH Fenster Abbruch, Leibung/Sturz erstellen, Schutz Öffnungen	10 Tage	Mon 18.11.24	Fre 29.11.24	10 Tage	Mon 24.06.24	Fre 05.07.24			TRH Fenster Abbruch, Leibung/Sturz erstellen, Schutz Öffnungen											
38	Wanddurchbrüche TRH erstellen, Bewehrung Öffnungen	11 Tage	Mon 02.12.24	Mon 16.12.24	3 Tage	Mon 08.07.24	Mit 10.07.24	37		Wanddurchbrüche TRH erstellen, Bewehrung Öffnungen											
39	Betonage Wanddurchbrüche	3 Tage	Don 12.12.24	Mon 16.12.24	0 Tage?	NV	NV	38EE		Betonage Wanddurchbrüche											
40	Verbunddecke 2.OG inkl. Beton	12 Tage	Fre 25.04.25	Die 13.05.25	6 Tage	Mit 30.10.24	Mit 06.11.24	59EA-8 Tage		Verbunddecke 2.OG inkl. Beton											
41	Verbunddecke 3.OG inkl. Beton	12 Tage	Mit 14.05.25	Fre 30.05.25	6 Tage	Mit 30.10.24	Mit 06.11.24	40		Verbunddecke 3.OG inkl. Beton											
42	Verbunddecke DG inkl. Beton	10 Tage	Mon 02.06.25	Mon 16.06.25	5 Tage	Mon 25.11.24	Fre 29.11.24	41		Verbunddecke DG inkl. Beton											
43	Statik Schutzdach Technikzentrale (Gerüst) - entfällt	15 Tage	Mon 17.06.24	Fre 05.07.24	15 Tage	Mon 17.06.24	Fre 05.07.24			Statik Schutzdach Technikzentrale (Gerüst) - entfällt											
44	Prüfstatik Schutzdach Technikzentrale (Gerüst) - entfällt	20 Tage	Mon 08.07.24	Fre 02.08.24	20 Tage	Mon 08.07.24	Fre 02.08.24	43		Prüfstatik Schutzdach Technikzentrale (Gerüst) - entfällt											
45	Montage Schutzdach - entfällt	11 Tage	Mon 05.08.24	Mon 19.08.24	11 Tage	Mon 05.08.24	Mon 19.08.24	44		Montage Schutzdach - entfällt											
46	Containerturm	8 Tage	Mon 09.12.24	Mit 18.12.24	5 Tage	Mon 09.12.24	Fre 13.12.24			Containerturm											
47	sanitärer / ELT Anschluss Container	5 Tage	Die 07.01.25	Mon 13.01.25	0 Tage?	NV	NV	46EA+3 Tage		sanitärer / ELT Anschluss Container											
48	<b>Hauptmaßnahme Stahlbau (mit Dacharbeiten)</b>	266 Tage?	Die 27.08.24	Mon 22.09.25	132 Tage	Die 21.05.24	Fre 22.11.24			27.08 <b>Hauptmaßnahme Stahlbau (mit Dacharbeiten)</b> 22.09											
49	Werk-Montageplanung	19 Tage	Die 27.08.24	Fre 20.09.24	19 Tage	Die 21.05.24	Fre 14.06.24			Werk-Montageplanung											
50	Rückläufer Prüfstatik Stahlstisch	28 Tage	Mit 18.09.24	Fre 25.10.24	30 Tage	Mon 17.06.24	Fre 12.07.24			Rückläufer Prüfstatik Stahlstisch											
51	Produktion Tragwerk Stahlstisch	11 Tage	Mon 28.10.24	Mon 11.11.24	18 Tage	Mon 15.07.24	Mit 07.08.24	50		Produktion Tragwerk Stahlstisch											
52	Produktion Tragwerk Außen	22 Tage	Die 12.11.24	Mit 11.12.24	22 Tage	Don 08.08.24	Fre 06.09.24	51		Produktion Tragwerk Außen											
53	Montage Stahlstisch und Auswechelungen DG	20 Tage	Mon 11.11.24	Fre 06.12.24	18 Tage	Mon 02.09.24	Mit 25.09.24			Montage Stahlstisch und Auswechelungen DG											
54	Dacharbeiten, anarbeiten an Durchführungen Stahlbau und Lüftung.	6 Tage	Mit 20.11.24	Mit 27.11.24	6 Tage	Mit 04.09.24	Mit 11.09.24	53AA+2 Tage		Dacharbeiten, anarbeiten an Durchführungen Stahlbau und Lüftung.											
55	statische Prüfung / Rückläufer Prüfstatik Neubau	77 Tage	Mon 16.09.24	Don 16.01.25	0 Tage?	NV	NV			statische Prüfung / Rückläufer Prüfstatik Neubau											
56	Produktion Tragwerk Neubau	33 Tage	Mit 08.01.25	Fre 21.02.25	0 Tage?	NV	NV	55EA-7 Tage		Produktion Tragwerk Neubau											
57	Montage Stahlbau Neubau EG bis 2.OG	15 Tage	Mon 24.02.25	Fre 14.03.25	24 Tage	Die 24.09.24	Die 29.10.24	56		Montage Stahlbau Neubau EG bis 2.OG											
58	Gitterrostebene 1OG	3 Tage	Mon 03.03.25	Mit 05.03.25	3 Tage	Fre 25.10.24	Die 29.10.24	57EE-7 Tage		Gitterrostebene 1OG											
59	Montage Stahlbau Neubau 2.OG bis DG	21 Tage	Mon 07.04.25	Mit 07.05.25	24 Tage	Die 24.09.24	Die 29.10.24	57EA+15 Tage		Montage Stahlbau Neubau 2.OG bis DG											
60	Dacharbeiten unter Stahlstisch	25 Tage	Mon 10.03.25	Fre 11.04.25	0 Tage?	NV	NV			Dacharbeiten unter Stahlstisch											
61	Montage Stahlbau DG / Restarbeiten / Kasematte Stahlstisch	12 Tage	Don 08.05.25	Fre 23.05.25	12 Tage	Don 07.11.24	Fre 22.11.24	59		Montage Stahlbau DG / Restarbeiten / Kasematte Stahlstisch											
62	Umbau Stahlstisch zu finaler Einbausituation - noch zu planen	1 Tag?	Mon 22.09.25	Mon 22.09.25	0 Tage?	NV	NV			Umbau Stahlstisch zu finaler Einbausituation - noch zu planen											
63	<b>Hauptmaßnahme Technikzentrale Umbau DG</b>	153 Tage	Mon 01.07.24	Fre 14.02.25	121 Tage	Mon 01.07.24	Mit 18.12.24			01.07 <b>Hauptmaßnahme Technikzentrale Umbau DG</b> 14.02											
64	Aufbau Schleuse	2 Tage	Mon 01.07.24	Die 02.07.24	2 Tage	Mon 01.07.24	Die 02.07.24			Aufbau Schleuse											
65	Entfernung KMF und Freimessung	13 Tage	Mit 03.07.24	Fre 19.07.24	13 Tage	Mit 03.07.24	Fre 19.07.24	64		Entfernung KMF und Freimessung											
66	Vermessung / Einmessung Stützen	2 Tage	Mon 23.07.24	Die 23.07.24	2 Tage	Mon 22.07.24	Die 23.07.24	65		Vermessung / Einmessung Stützen											
67	Freistemmen Estrich / Abbruch Fundamente nach Abpr.	3 Tage	Mit 24.07.24	Fre 26.07.24	3 Tage	Mit 24.07.24	Fre 26.07.24	66		Estrich / Abbruch Fundamente nach Abpr.											
68	Umbau Kanäle Technikzentrale / Anpassungen Heizung	10 Tage	Mon 25.11.24	Fre 06.12.24	10 Tage	Mon 05.08.24	Fre 16.08.24			Umbau Kanäle Technikzentrale / Anpassungen Heizung											
69	Dachdurchbrüche / Provisor. Verschluss / Lüftungsleitungen Fertigteile	10 Tage	Mon 18.11.24	Fre 29.11.24	10 Tage	Mon 19.08.24	Fre 30.08.24			Dachdurchbrüche / Provisor. Verschluss / Lüftungsleitungen Fertigteile											
70	Anlieferung Lüftungsgeräte Dach	2 Tage	Die 10.12.24	Mit 11.12.24	3 Tage	Mon 30.09.24	Mit 02.10.24			Anlieferung Lüftungsgeräte Dach											
71	Umbau Lüftung / Heizung / Maßnahme Technikgeräte Technikzentrale	50 Tage	Mon 07.10.24	Fre 13.12.24	13 Tage	Mon 07.10.24	Mit 23.10.24			Umbau Lüftung / Heizung / Maßnahme Technikgeräte Technikzentrale											
72	<b>Lieferung Kälteanlage</b>	2 Tage	Mon 25.11.24	Die 26.11.24	2 Tage	Mon 25.11.24	Die 26.11.24			<b>Lieferung Kälteanlage</b>											
73	Umbau OP 3	15 Tage	Mon 18.11.24	Fre 06.12.24	15 Tage	Mon 18.11.24	Fre 06.12.24			Umbau OP 3											
74	Sachverständigenprüfung	1 Tag	Mon 09.12.24	Mon 09.12.24	8 Tage	Mon 09.12.24	Mit 18.12.24	73		Sachverständigenprüfung											
75	Trobau: Stützenverkleidung und Decke anarbeiten	20 Tage	Mon 20.01.25	Fre 14.02.25	0 Tage?	NV	NV			Trobau: Stützenverkleidung und Decke anarbeiten											
76	<b>OP Ausfallzeiten</b>	274 Tage	Fre 15.11.24	Mit 31.12.25	261 Tage	Fre 15.11.24	Fre 05.12.25			15.11 <b>OP Ausfallzeiten</b> 31.12											
77	Ausfall OP 3	41 Tage	Fre 15.11.24	Fre 24.01.25	41 Tage	Fre 15.11.24	Fre 24.01.25			Ausfall OP 3											
78	Ausfall OP 1	108 Tage	Mon 27.01.25	Mon 30.06.25	107 Tage	Mon 27.01.25	Mon 30.06.25	77		Ausfall OP 1											
79	Ausfall OP 2	188 Tage	Mon 31.03.25	Mit 31.12.25	175 Tage	Mon 31.03.25	Fre 05.12.25			Ausfall OP 2											
80	<b>Hauptmaßnahme: Rückkühlergeräte im Aussenbereich</b>	47 Tage?	Mit 13.11.24	Don 30.01.25	151 Tage	Mit 07.08.24	Fre 21.03.25			20.06 <b>Hauptmaßnahme: Rückkühlergeräte im Aussenbereich</b> 30.01											
81	Betonfundament Pufferspeicher	3 Tage	Mit 13.11.24	Fre 15.11.24	3 Tage	Mit 07.08.24	Fre 09.08.24	34EE		Betonfundament Pufferspeicher											
82	Montage Pufferspeicher - TGA Terminplan	1 Tag	Die 28.01.25	Die 28.01.25	10 Tage	Mon 18.11.24	Fre 29.11.24			Montage Pufferspeicher - TGA Terminplan											
83	Montage Rückkühlergeräte - TGA Terminplan	3 Tage	Die 28.01.25	Don 30.01.25	3 Tage	Mon 10.03.25	Mit 12.03.25	82AA		Montage Rückkühlergeräte - TGA Terminplan											
84	Montage Rohrleitungen Rückkühlergeräte - TGA Terminplan	16 Tage	Mon 06.01.25	Die 28.01.25	7 Tage	Don 13.03.25	Fre 21.03.25	83AE		Montage Rohrleitungen Rückkühlergeräte - TGA Terminplan											
85	<b>Hauptmaßnahme: Dach Lüftungsgeräte</b>	168 Tage?	Mit 07.08.24	Die 15.04.25	151 Tage	Mit 07.08.24	Fre 21.03.25			07.08 <b>Hauptmaßnahme: Dach Lüftungsgeräte</b> 15.04											
86	Montage und Isolierung Kanäle - TGA Terminplan	3 Tage	Mit 07.08.24	Fre 09.08.24	21 Tage	Mit 18.09.24	Die 15.10.24			Montage und Isolierung Kanäle - TGA Terminplan											
87	Blechmantel Kanäle - TGA Terminplan	1 Tag	Don 03.04.25	Don 03.04.25	10 Tage	Mon 11.11.24	Fre 29.11.24	86;99;124													

Nr.	Vorgang/Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Geplante Dauer	Geplanter Anfang	Geplantes Ende	Vorgänger	Ressourcenamen	2025				2026					
										Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1		
108	Trobbau: Decken schließen	11 Tage	Don 10.04.25	Fre 25.04.25	0 Tage?	NV	NV	107EE											
109	Estrich	3 Tage	Mon 28.04.25	Mit 30.04.25	0 Tage	Mon 17.03.25	Fre 21.03.25	107;108											
110	Estrich Trocknungszeit	23 Tage	Fre 02.05.25	Mit 04.06.25	0 Tage?	NV	NV	109											
111	Ausbau TGA Feininstall.	37 Tage	Die 06.05.25	Don 26.06.25	0 Tage?	NV	NV	109EA+2 Tage											
112	OP Wände Glas	7 Tage	Die 06.05.25	Mit 14.05.25	10 Tage	Don 08.05.25	Mit 21.05.25	109EA+2 Tage											
113	Innentüren Zargen	3 Tage	Die 06.05.25	Don 08.05.25	10 Tage	NV	NV	109EA+2 Tage											
114	Bodenbelag	8 Tage	Mon 19.05.25	Mit 28.05.25	0 Tage?	NV	NV	112EA+2 Tage											
115	Malerarbeiten	15 Tage	Mon 26.05.25	Die 17.06.25	10 Tage	NV	NV	114EA-3 Tage											
116	Innentüren Türblätter / Schiebetüren	5 Tage	Mit 11.06.25	Die 17.06.25	10 Tage	NV	NV	115EA-5 Tage											
117	Möbel Festeinbauten	8 Tage	Don 05.06.25	Die 17.06.25	10 Tage	NV	NV	116EE											
118	OP Möbel - Medizintechnik	14 Tage	Mon 02.06.25	Fre 20.06.25	10 Tage	NV	NV												
119	Reinigung	5 Tage	Son 22.06.25	Don 26.06.25	10 Tage	NV	NV	118											
120	Freimessungen	2 Tage	Die 18.11.25	Mit 19.11.25	10 Tage	NV	NV	119EA-2 Tage;144EA-2											
121	Inbetriebnahme OP I	1 Tag	Don 20.11.25	Don 20.11.25	10 Tage	Mon 30.06.25	Mon 30.06.25	120											
122	<b>Umbau OP II mit Flur</b>	<b>177 Tage?</b>	<b>Mon 31.03.25</b>	<b>Fre 05.12.25</b>	<b>151 Tage</b>	<b>Mit 07.08.24</b>	<b>Fre 21.03.25</b>												
123	OP II und Flur außer Betrieb	175 Tage	Mit 02.04.25	Fre 05.12.25	1 Tag	Don 28.11.24	Don 28.11.24												
124	Aufbau Staubschutzwände Flur / OP	3 Tage	Mon 31.03.25	Mit 02.04.25	4 Tage	Mit 27.11.24	Mon 02.12.24												
125	Abbrucharbeiten OP II und Flur: Wände, Decken, Estrich, Fenster (+TGA Einbauten)	9 Tage	Don 03.04.25	Die 15.04.25	0 Tage	Fre 06.12.24	Mit 18.12.24	124											
126	Maurerarbeiten Fenster Außenfassade	2 Tage	Mon 14.04.25	Die 15.04.25	0 Tage	Fre 06.12.24	Mit 18.12.24	125EE											
127	Fassade / Fenster Ein-Umbau	2 Tage	Mit 16.04.25	Don 17.04.25	3 Tage	Don 06.03.25	Mit 12.03.25	126											
128	Deckendurchbrüche ins DG	3 Tage	Mit 16.04.25	Fre 18.04.25	3 Tage	Fre 23.05.25	Fre 06.06.25	126											
129	Trobbau: UK und erste Lage Wände	16 Tage	Mit 16.04.25	Fre 09.05.25	0 Tage?	NV	NV	125											
130	TGA Installationen - TGA Zeitplan	47 Tage	Fre 25.04.25	Mit 02.07.25	0 Tage?	NV	NV	129EA-10 Tage											
131	Trobbau: Wände schließen	19 Tage	Die 24.06.25	Fre 18.07.25	0 Tage?	NV	NV	130EA-7 Tage											
132	Trobbau: Decken schließen	20 Tage	Mon 21.07.25	Fre 15.08.25	0 Tage?	NV	NV												
133	Trockenbau Flurwände (Wochenende)	1 Tag	Son 20.07.25	Son 20.07.25	0 Tage?	NV	NV												
134	Estrich	3 Tage	Mon 18.08.25	Mit 20.08.25	0 Tage	Mon 17.03.25	Fre 21.03.25	131;132											
135	Estrich Trocknungszeit	23 Tage	Don 21.08.25	Mon 22.09.25	0 Tage?	NV	NV	134											
136	Ausbau TGA Feininstall.	37 Tage	Mon 25.08.25	Mit 15.10.25	0 Tage?	NV	NV	134EA+2 Tage											
137	OP Wände Glas	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25	10 Tage	Don 08.05.25	Mit 21.05.25	134EA+2 Tage											
138	Innentüren Zargen	6 Tage	Mon 25.08.25	Mon 01.09.25	10 Tage	NV	NV	134EA+2 Tage											
139	Bodenbelag	13 Tage	Mit 03.09.25	Fre 19.09.25	0 Tage?	NV	NV	137EA+2 Tage											
140	Malerarbeiten	23 Tage	Mit 17.09.25	Mon 20.10.25	10 Tage	NV	NV	139EA-3 Tage											
141	Innentüren Türblätter / Schiebetüren	8 Tage	Die 14.10.25	Don 23.10.25	10 Tage	NV	NV	140EA-5 Tage											
142	Möbel Festeinbauten	11 Tage	Don 09.10.25	Don 23.10.25	10 Tage	NV	NV	141EE											
143	OP Möbel - Medizintechnik	14 Tage	Fre 24.10.25	Mit 12.11.25	10 Tage	NV	NV	142											
144	Reinigung	5 Tage	Don 13.11.25	Mit 19.11.25	10 Tage	NV	NV	143											
145	<b>Unten aufgeführte Maßnahmen stellen Stand zur Buk dar - wenn "oben" bereits eingearbeitet in blauer Schrift hinterlegt</b>	<b>1 Tag?</b>	<b>Don 20.06.24</b>	<b>Don 20.06.24</b>	<b>1 Tag?</b>	<b>Don 20.06.24</b>	<b>Don 20.06.24</b>												
146	Hauptmaßnahme: Neubau Gerät OP 3, Umschluss Gerät OP 3 - VI (oben bereits eingearbeitet)	25 Tage	Mon 04.11.24	Fre 06.12.24	25 Tage	Mon 04.11.24	Fre 06.12.24												
147	Hauptmaßnahme Anbau Hochbau	1 Tag	Mon 09.12.24	Mon 09.12.24	1 Tag	Mon 09.12.24	Mon 09.12.24												
148	Hauptmaßnahme Dach, Lüftungstechnik (oben bereits eingearbeitet)	52 Tage	Mit 18.09.24	Mon 02.12.24	52 Tage	Mit 18.09.24	Mon 02.12.24												
149	Hauptmaßnahme: Demontage Lüftungszentrale, Umschluss Röntgen (oben bereits eingearbeitet)	5 Tage	Don 05.12.24	Mit 11.12.24	5 Tage	Don 05.12.24	Mit 11.12.24												
150	Demontage Lüftungszentrale, Rückbau Gerät Abluft Technik - V (Hauptmaßnahme) (oben bereits eingearbeitet)	6 Tage	Don 12.12.24	Don 19.12.24	6 Tage	Don 12.12.24	Don 19.12.24												
151	Hauptmaßnahme Dach, Lüftungstechnik - M - IV (oben bereits eingearbeitet)	68 Tage	Mon 12.08.24	Fre 15.11.24	68 Tage	Mon 12.08.24	Fre 15.11.24												
152	Demontage Lüftungszentrale, Umschluss Bettenreinigung - V (Hauptmaßnahme)(oben bereits eingearbeitet)	49 Tage	Die 23.07.24	Fre 27.09.24	49 Tage	Die 23.07.24	Fre 27.09.24												
153	Demontage Lüftungszentrale, Umschluss Röntgen - V (Hauptmaßnahme)(oben bereits eingearbeitet)	4 Tage	Don 26.09.24	Die 01.10.24	4 Tage	Don 26.09.24	Die 01.10.24												
154	Demontage Lüftungszentrale, Rückbau Gerät Abluft Technik - V (Hauptmaßnahme) (oben bereits eingearbeitet)	6 Tage	Don 26.09.24	Mon 07.10.24	6 Tage	Don 26.09.24	Mon 07.10.24												
155	Demontage Lüftungszentrale, Rückbau Kanäle Nebenräume - V (Hauptmaßnahme)	8 Tage	Mit 14.08.24	Fre 23.08.24	8 Tage	Mit 14.08.24	Fre 23.08.24												
156	Neubau Gerät OP 3, Umschluss Nebenräume - VI (Hauptmaßnahme) (oben bereits eingearbeitet)	12 Tage	Mon 23.09.24	Don 10.10.24	12 Tage	Mon 23.09.24	Don 10.10.24												
157	Neubau Gerät OP 3, TGA - Arbeiten Schnittstelle - VI (Hauptmaßnahme) (oben bereits eingearbeitet)	12 Tage	Mit 25.09.24	Sam 12.10.24	12 Tage	Mit 25.09.24	Sam 12.10.24												
158	Aufbau Installation Technik ebene OP - VII (Hauptmaßnahme)	18 Tage	Die 23.07.24	Don 15.08.24	18 Tage	Die 23.07.24	Don 15.08.24												
159	Anschluss Sozialcontainer an OP-Flur (Hauptmaßnahme) (oben bereits eingearbeitet)	10 Tage	Mit 06.11.24	Die 19.11.24	10 Tage	Mit 06.11.24	Die 19.11.24												
160	<b>OG 4, Aufbau Installation Technik ebene OP - VII (Hauptmaßnahme)</b>	<b>21 Tage?</b>	<b>Fre 11.10.24</b>	<b>Fre 08.11.24</b>	<b>21 Tage?</b>	<b>Fre 11.10.24</b>	<b>Fre 08.11.24</b>												
161	Anbau, Hochbau und TGA (Installation Technik) - IX (Anteil Vorabmaßnahme, Anteil Hauptmaßnahme) (blau = oben bereits eingepflegt)	305 Tage	Mit 24.04.24	Fre 18.07.25	304 Tage	Mit 24.04.24	Fre 18.07.25												
162	TGA, Installation neue Technik im Anbau - IX (Hauptmaßnahme)	156 Tage	Fre 07.03.25	Mit 15.10.25	154 Tage	Fre 07.03.25	Mit 15.10.25												
163	Umbau TRH - X (Hauptmaßnahme) (oben bereits eingearbeitet)	34 Tage	Mon 05.08.24	Don 19.09.24	34 Tage	Mon 05.08.24	Don 19.09.24												
164	Umbau OP 1 mit Nebenräumen - XII, OP 1 ausser Betrieb (Hauptmaßnahme)	207 Tage	Die 26.11.24	Fre 26.09.25	205 Tage	Die 26.11.24	Fre 26.09.25												
165	Umbau OP 2 (Hauptmaßnahme)	71 Tage	Die 11.02.25	Don 22.05.25	71 Tage	Die 11.02.25	Don 22.05.25												
166	Umbau OP 2 (Hauptmaßnahme)	94 Tage?	Don 07.08.25	Mit 17.12.25	94 Tage?	Don 07.08.25	Mit 17.12.25												
167	Umbau NSHV - XVII	43 Tage?	Die 01.10.24	Sam 30.11.24	43 Tage?	Die 01.10.24	Sam 30.11.24												
168	Aufbau Notstromaggregat - XVIII	66 Tage	Die 01.07.25	Mon 29.09.25	65 Tage	Die 01.07.25	Mon 29.09.25												
169	Rückbau Provisorien in Technikzentrale - XIX, Restarbeiten Freifläche	24 Tage	Don 18.12.25	Sam 31.01.26	24 Tage	Don 18.12.25	Sam 31.01.26												
170	<b>Fertigstellungstermin</b>	<b>1 Tag</b>	<b>Mit 31.12.25</b>	<b>Mit 31.12.25</b>	<b>1 Tag</b>	<b>Mit 31.12.25</b>	<b>Mit 31.12.25</b>												<b>Fertigstellungstermin</b>