

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2025												2026															
						Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai
1	<b>Genehmigungen</b>	202 Tage?	Don 22.02.24	Fre 29.11.24		[Timeline bar from Feb 2025 to Nov 2025]																											
12																																	
13	<b>Tiefbau-/ Haustechnikplanung für Medienumverlegung</b>	1970 Tage	Die 28.03.17	Mon 14.10.24		[Timeline bar from Mar 2017 to Oct 2024]																											
24																																	
25	<b>Hochbauplanung bis Vergabe Bauhauptleistung</b>	345 Tage	Die 04.06.24	Mon 13.10.25		[Timeline bar from Jun 2024 to Oct 2025]																											
41	<b>Ausschreibung und Vergabe</b>	365 Tage?	Fre 12.07.24	Don 18.12.25		[Timeline bar from Jul 2024 to Dec 2025]																											
88	<b>Rohbau / Dach / Fassade 1. und 2. BA</b>	369 Tage	Mon 25.11.24	Don 28.05.26		[Timeline bar from Nov 2024 to May 2026]																											
89																																	
90	<b>Rohbau / Dach MZH</b>	170 Tage	Mon 25.11.24	Fre 01.08.25		[Timeline bar from Nov 2024 to Aug 2025]																											
91	Baustelleneinrichtung	10 Tage	Mon 25.11.24	Fre 06.12.24		[Timeline bar from Nov 2024 to Dec 2024]																											
92	Fundamente Mehrzweckhalle	9 Tage	Mon 09.12.24	Don 19.12.24		[Timeline bar from Dec 2024 to Jan 2025]																											
93	Einbau Bodenpolster Mensa	4 Tage	Mon 09.12.24	Don 12.12.24	91	[Timeline bar from Dec 2024 to Dec 2024]																											
94	Einbau Bodenpolster Mehrzweckhalle	5 Tage	Die 07.01.25	Mon 13.01.25		[Timeline bar from Jan 2025 to Jan 2025]																											
95	Grundleitung Mensa	20 Tage	Mon 13.01.25	Fre 07.02.25		[Timeline bar from Jan 2025 to Feb 2025]																											
96	Bodenplatte Mehrzweckhalle	6 Tage	Die 14.01.25	Die 21.01.25		[Timeline bar from Jan 2025 to Jan 2025]																											
97	Herstellung Wände STB Mehrzweckhalle	93 Tage	Mit 22.01.25	Fre 30.05.25		[Timeline bar from Jan 2025 to May 2025]																											
98	<b>Dacharbeiten MZH</b>	30 Tage	Mon 23.06.25	Fre 01.08.25		[Timeline bar from Jun 2025 to Aug 2025]																											
99	<b>Bindermontage</b>	5 Tage	Mon 23.06.25	Fre 27.06.25	137	[Timeline bar from Jun 2025 to Jun 2025]																											
100	Dach: Trapezblech, Dämmung und Abdichtung	20 Tage	Mon 30.06.25	Fre 25.07.25	99	[Timeline bar from Jun 2025 to Jul 2025]																											
101	RWA Herstellung	5 Tage	Mon 28.07.25	Fre 01.08.25	100	[Timeline bar from Jul 2025 to Aug 2025]																											
102	<b>Rohbau / Dach / Gesellschaftsbau</b>	333 Tage	Die 28.01.25	Don 28.05.26		[Timeline bar from Jan 2025 to May 2026]																											
103	Bodenplatte Mensa	24 Tage	Die 28.01.25	Fre 28.02.25		[Timeline bar from Jan 2025 to Feb 2025]																											
104	Mauerwerksarbeiten Mensa EG	30 Tage	Mon 03.03.25	Fre 11.04.25	103	[Timeline bar from Mar 2025 to Apr 2025]																											
105	Decke über EG & Laubengangmontage	20 Tage	Mon 14.04.25	Fre 09.05.25	104	[Timeline bar from Apr 2025 to May 2025]																											
106	Mauerwerksarbeiten Mensa OG	30 Tage	Mon 12.05.25	Fre 20.06.25	105	[Timeline bar from May 2025 to Jun 2025]																											
107	Decke über OG und Laubengangmontage	20 Tage	Mon 23.06.25	Fre 18.07.25	106	[Timeline bar from Jun 2025 to Jul 2025]																											
108	Rohbauarbeiten Dach & Attika Treppenhaukopf	10 Tage	Mon 21.07.25	Fre 01.08.25	107	[Timeline bar from Jul 2025 to Aug 2025]																											
109	<b>Dacharbeiten Gesellschaftsbau</b>	190 Tage	Mon 21.07.25	Fre 01.05.26		[Timeline bar from Jul 2025 to May 2026]																											
110	Dachabdichtungsarbeiten Regensicherheit Anschlüsse WDVS	20 Tage	Mon 21.07.25	Fre 15.08.25	108EA-10 Tage	[Timeline bar from Jul 2025 to Aug 2025]																											
111	Dachabdichtungsarbeiten Dämmung	10 Tage	Mon 18.08.25	Fre 29.08.25	110	[Timeline bar from Aug 2025 to Sep 2025]																											
112	Fertigstellung Dacharbeiten Dichtigkeitsprüfung	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25	111	[Timeline bar from Sep 2025 to Sep 2025]																											
113	Haustechnikaggregate Montage	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25	110EA+20 Tage	[Timeline bar from Sep 2025 to Oct 2025]																											
114	Dachzentrale Montage	15 Tage	Mon 22.09.25	Fre 10.10.25	113EA-5 Tage	[Timeline bar from Sep 2025 to Oct 2025]																											
115	Montage Dachaufbauten Laufanlage	10 Tage	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25	114	[Timeline bar from Oct 2025 to Nov 2025]																											
116	Montage PV Anlage	20 Tage	Mon 06.04.26	Fre 01.05.26	115	[Timeline bar from Apr 2026 to May 2026]																											
117																																	
118	<b>Achse K Westseite Fassade</b>	143 Tage	Mon 17.03.25	Mit 01.10.25		[Timeline bar from Mar 2025 to Oct 2025]																											
119	Abdichtungsarbeiten + Dämmung Achse K	10 Tage	Mon 17.03.25	Fre 28.03.25		[Timeline bar from Mar 2025 to Mar 2025]																											
120	Verfüllung Achse K	10 Tage	Mon 31.03.25	Fre 11.04.25	119	[Timeline bar from Mar 2025 to Apr 2025]																											
121	<b>Medienverlegung TW; RW, FW</b>	15 Tage	Mon 07.04.25	Fre 25.04.25	120EA-5 Tage	[Timeline bar from Apr 2025 to Apr 2025]																											
122	Aufstellung Gerüst Achse K	4 Tage	Mon 28.04.25	Don 01.05.25	121	[Timeline bar from Apr 2025 to Apr 2025]																											
123	Fenster & Türenmontage Achse K	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	100;122	[Timeline bar from Jul 2025 to Aug 2025]																											
124	WDVS Arbeiten Achse K	35 Tage	Mon 11.08.25	Fre 26.09.25	123	[Timeline bar from Aug 2025 to Sep 2025]																											
125	Teilrückbau Gerüst Achse K MZH	3 Tage	Mon 29.09.25	Mit 01.10.25	124	[Timeline bar from Sep 2025 to Oct 2025]																											
126	<b>Achse 11 Nordseite Fassade</b>	131 Tage	Mon 07.04.25	Mon 06.10.25		[Timeline bar from Apr 2025 to Oct 2025]																											
127	Abdichtungsarbeiten + Dämmung Achse 11	15 Tage	Mon 07.04.25	Fre 25.04.25	119EA+5 Tage	[Timeline bar from Apr 2025 to Apr 2025]																											
128	Verfüllung & Entwässerungsleitungen Achse 11	15 Tage	Mon 28.04.25	Fre 16.05.25	127	[Timeline bar from Apr 2025 to May 2025]																											
129	Aufstellung Gerüst Achse 11	5 Tage	Mon 19.05.25	Fre 23.05.25	128	[Timeline bar from May 2025 to May 2025]																											
130	Fenster & Türenmontage	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	100	[Timeline bar from Jul 2025 to Aug 2025]																											
131	WDVS Arbeiten	35 Tage	Mon 11.08.25	Fre 26.09.25	130	[Timeline bar from Aug 2025 to Sep 2025]																											
132	Rückbau Gerüst Achse A MZH	1 Tag	Mon 06.10.25	Mon 06.10.25	101;131EA+5 Tage	[Timeline bar from Oct 2025 to Oct 2025]																											
133	<b>Achse A Ostseite Fassade</b>	264 Tage	Mon 05.05.25	Don 28.05.26		[Timeline bar from May 2025 to May 2026]																											
134	Abdichtungsarbeiten + Dämmung Achse A	10 Tage	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25	127EA+5 Tage	[Timeline bar from May 2025 to May 2025]																											
135	Herstellung Stützwand Rampe inkl. Verfüllung	10 Tage	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25	134	[Timeline bar from May 2025 to Jun 2025]																											
136	Verfüllung Achse A	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25	135	[Timeline bar from Jun 2025 to Jun 2025]																											
137	Aufstellung Gerüst Achse A	5 Tage	Mon 16.06.25	Fre 20.06.25	136	[Timeline bar from Jun 2025 to Jun 2025]																											
138	Fenster & Türenmontage	16 Tage	Mon 04.08.25	Mon 25.08.25	110AA+10 Tage	[Timeline bar from Aug 2025 to Sep 2025]																											
139	WDVS Arbeiten	35 Tage	Die 26.08.25	Mon 13.10.25	138	[Timeline bar from Aug 2025 to Oct 2025]																											
140	Rückbau Gerüst Achse A MZH	3 Tage	Die 14.10.25	Don 16.10.25	139	[Timeline bar from Oct 2025 to Oct 2025]																											
141	Sockelherstellung Rampe	10 Tage	Fre 17.10.25	Don 30.10.25	140	[Timeline bar from Oct 2025 to Nov 2025]																											
142	Pflasterarbeiten Rampe & Entwässerungsleitungen	20 Tage	Fre 01.05.26	Don 28.05.26		[Timeline bar from May 2026 to May 2026]																											
143	<b>Achse 1 Südseite Fassade</b>	124 Tage	Mon 19.05.25	Don 06.11.25		[Timeline bar from May 2025 to Nov 2025]																											
144	Abdichtungsarbeiten + Dämmung Achse 1	10 Tage	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25	134	[Timeline bar from May 2025 to May 2025]																											
145	Verfüllung Achse 1	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25	144	[Timeline bar from Jun 2025 to Jun 2025]																											
146	Aufstellung Gerüst Achse 1	5 Tage	Mon 16.06.25	Fre 20.06.25	145	[Timeline bar from Jun 2025 to Jun 2025]																											
147	Fenster & Türenmontage	10 Tage	Mon 25.08.25	Fre 05.09.25	110EA+5 Tage;146	[Timeline bar from Aug 2025 to Sep 2025]																											
148	WDVS Arbeiten	35 Tage	Mon 08.09.25	Fre 24.10.25	147	[Timeline bar from Sep 2025 to Oct 2025]																											
149	<b>Rückbau Gerüst Gesellschaftsbau</b>	4 Tage	Mon 03.11.25	Don 06.11.25	115;148	[Timeline bar from Nov 2025 to Nov 2025]																											
150	<b>Innenausbau</b>	298 Tage	Mon 25.08.25	Mit 04.11.26		[Timeline bar from Aug 2025 to Nov 2026]																											
151	<b>Halle</b>	275 Tage	Mon 25.08.25	Fre 02.10.26		[Timeline bar from Aug 2025 to Oct 2026]																											
152	Unterputzarbeiten Wandanschlussbereiche	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25	101EA+5 Tage	[Timeline bar from Aug 2025 to Aug 2025]																											
153	Innengerüst aufstellen	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25	152	[Timeline bar from Sep 2025 to Sep 2025]																											
154	Elt - Grundinst	15 Tage	Mon 08.09.25	Fre 26.09.25	153	[Timeline bar from Sep 2025 to Oct 2025]																											
155	Lüftunginst. Hallendecke	15 Tage	Mon 29.09.25	Fre 17.10.25	154	[Timeline bar from Oct 2025 to Nov 2025]																											

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2025												2026											
						Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
156	Elt - Grundinst Decke	10 Tage	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25	155																								
157	Nachbearbeitung Sichtbetonwände	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25	156																								
158	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	10 Tage	Mon 17.11.25	Fre 28.11.25	157																								
159	Akustikpanäle Wände Montage	10 Tage	Mon 01.12.25	Fre 12.12.25	158																								
160	Raumtrennvorhangmontage	5 Tage	Mon 15.12.25	Fre 19.12.25	159																								
161	Innengerüst Rückbau	5 Tage	Mon 12.01.26	Fre 16.01.26	160																								
162	Abdichtungar. Boden und Wände	10 Tage	Mon 19.01.26	Fre 30.01.26	161																								
163	Höhenausgleich und Schutzschicht Boden herstellen	20 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.02.26	162																								
164	Innentürmontage	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26	163																								
165	Auslegen der Dämmung	5 Tage	Mon 16.03.26	Fre 20.03.26	164																								
166	FBH Verlegung Halle	30 Tage	Mon 23.03.26	Fre 01.05.26	165																								
167	Sportbodenaufbau herstellen	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26	166																								
168	Prallschutzwände Montage	20 Tage	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26	167																								
169	Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26	168																								
170	Markierungsarbeiten	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	169																								
171	Elt - Boden und Wand Endmontage	20 Tage	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26	170																								
172	Einbauten Montage	20 Tage	Mon 24.08.26	Fre 18.09.26	171																								
173	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26	172																								
174	<b>UG Sanitärbereich &amp; HT</b>	<b>245 Tage</b>	<b>Mon 15.09.25</b>	<b>Fre 11.09.26</b>																									
175	Unterputzarbeiten	15 Tage	Mon 15.09.25	Fre 03.10.25	110EA-5 Tage																								
176	Abdichtungar. Boden und Wände	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25	175																								
177	TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung	20 Tage	Mon 20.10.25	Fre 14.11.25	176																								
178	HS - Grundinst.	25 Tage	Mon 03.11.25	Fre 05.12.25	177AA+10 Tage																								
179	Elt - Grundinst Boden + Wand	25 Tage	Mon 03.11.25	Fre 05.12.25	178AA																								
180	Lüftung - Grundinst.	25 Tage	Mon 03.11.25	Fre 05.12.25	179AA																								
181	Trockenbauwände Beplankung 2. Lage	20 Tage	Mon 08.12.25	Fre 23.01.26	180																								
182	Trockenbaudecken - Unterkonst	15 Tage	Mon 26.01.26	Fre 13.02.26	181																								
183	Auslegen der Dämmung	15 Tage	Mon 16.02.26	Fre 06.03.26	182																								
184	Fußbodenheizung Verlegung	15 Tage	Mon 02.03.26	Fre 20.03.26	183EA-5 Tage																								
185	Estricharbeiten	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26	184																								
186	Estrichruhe und Estrichaufheizen	28 Tage	Mon 30.03.26	Mit 06.05.26	185																								
187	Oberputzarbeiten Wände	19 Tage	Don 23.04.26	Die 19.05.26	186EA-10 Tage																								
188	Trockenbaudecken - Beplankung	15 Tage	Mit 20.05.26	Die 09.06.26	187																								
189	Innentürmontage	10 Tage	Mit 27.05.26	Die 09.06.26	188EE																								
190	Aufzugmontage	10 Tage	Mit 20.05.26	Die 02.06.26	187																								
191	Fliesenverlegearbeiten	20 Tage	Mit 10.06.26	Die 07.07.26	188																								
192	Anstricharbeiten	20 Tage	Mit 01.07.26	Die 28.07.26	191EA-5 Tage																								
193	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	15 Tage	Mit 22.07.26	Die 11.08.26	192EA-5 Tage																								
194	Lüftung Sanitär Endmontage	15 Tage	Mit 22.07.26	Die 11.08.26	192EA-5 Tage																								
195	Elt - Boden und Wand Endmontage	15 Tage	Mit 22.07.26	Die 11.08.26	192EA-5 Tage																								
196	Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Mit 12.08.26	Die 01.09.26	195																								
197	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	8 Tage	Mit 02.09.26	Fre 11.09.26	196																								
198	<b>UG Bowlingbereich</b>	<b>268 Tage</b>	<b>Mon 06.10.25</b>	<b>Mit 04.11.26</b>																									
199	Unterputzarbeiten	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25	175																								
200	Abdichtungar. Boden und Wände	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25	199EA+10 Tage																								
201	TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung	20 Tage	Mon 10.11.25	Fre 05.12.25	200																								
202	HS - Grundinst.	20 Tage	Mon 10.11.25	Fre 05.12.25	201AA																								
203	Elt - Grundinst Boden + Wand	20 Tage	Mon 08.12.25	Fre 23.01.26	201AA,202																								
204	Lüftung - Grundinst.	20 Tage	Mon 26.01.26	Fre 20.02.26	201AA,203																								
205	Trockenbauwände Beplankung 2. Lage	10 Tage	Mon 23.02.26	Fre 06.03.26	204																								
206	Trockenbaudecken - Unterkonst	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26	205																								
207	Auslegen der Dämmung	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26	206																								
208	FBH Verlegung	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26	207																								
209	Estricharbeiten (Gussasphalt)	3 Tage	Mon 06.04.26	Mit 08.04.26	208																								
210	Oberputzarbeiten Wände	10 Tage	Don 16.04.26	Mit 29.04.26	209EA+5 Tage																								
211	Trockenbaudecken - Beplankung	10 Tage	Don 30.04.26	Mit 13.05.26	210																								
212	Innentürmontage	5 Tage	Don 14.05.26	Mit 20.05.26	211																								
213	Fliesenverlegearbeiten	10 Tage	Don 21.05.26	Mit 03.06.26	212																								
214	Anstricharbeiten	10 Tage	Don 04.06.26	Mit 17.06.26	213																								
215	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	10 Tage	Don 18.06.26	Mit 01.07.26	214																								
216	Lüftung Endmontage	10 Tage	Don 02.07.26	Mit 15.07.26	215																								
217	Elt - Boden und Wand Endmontage	10 Tage	Don 16.07.26	Mit 29.07.26	216																								
218	Bowlingbahn Montage	30 Tage	Don 30.07.26	Mit 09.09.26	217																								
219	Bodenbelagsarbeiten (Sockelleisten)	5 Tage	Don 10.09.26	Mit 16.09.26	218																								
220	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	15 Tage	Don 17.09.26	Mit 07.10.26	219																								
221	Funktionsprüfung und Nacharbeiten	20 Tage	Don 08.10.26	Mit 04.11.26	219,220																								
222	<Neuer Vorgang>																												
223	<b>OG Küchenbereich</b>	<b>235 Tage</b>	<b>Mon 20.10.25</b>	<b>Fre 02.10.26</b>																									
224	Unterputzarbeiten	10 Tage	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25																									
225	Abdichtungar. Boden und Wände Küche	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25	224																								
226	TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung	25 Tage	Mon 17.11.25	Fre 19.12.25	225																								
227	Lüftung - Grundinst.	20 Tage	Mon 12.01.26	Fre 06.02.26	226																								
228	HS - Grundinst. + Bodeneinläufe	20 Tage	Mon 09.02.26	Fre 06.03.26	227																								
229	Elt - Grundinst Boden + Wand	20 Tage	Mon 09.02.26	Fre 06.03.26	228AA																								

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
230	Trockenbauwände Beplankung 2. Lage	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26	229
231	Trockenbaudecken - Unterkonst	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26	230
232	Auslegen der Dämmung	20 Tage	Mon 06.04.26	Fre 01.05.26	231
233	FBH Verlegung	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26	232
234	Estricharbeiten	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	233
235	Estrichruhe & Aufheizen	28 Tage	Mon 25.05.26	Mit 01.07.26	234
236	Oberputzarbeiten Wände	10 Tage	Don 18.06.26	Mit 01.07.26	235EA-10 Tage
237	Trockenbaudecke - Beplankung	5 Tage	Don 02.07.26	Mit 08.07.26	236
238	Innentürmontage	2 Tage	Don 09.07.26	Fre 10.07.26	237
239	Fliesenverlegearbeiten	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26	238
240	Anstricharbeiten	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	239
241	PU - Beschichtung Boden	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	240
242	Küchenmontage	20 Tage	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26	241
243	Kühlzellenmontage	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	242
244	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	243
245	Lüftung & Sanitär - Endmontage	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	243
246	Elt - Boden und Wand Endmontage	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	245AA
247	Raumausrüstung - Lieferung & Einbau	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	246
248	<b>OG Mensabereich &amp; Essenausgabe</b>	<b>260 Tage</b>	<b>Mon 22.09.25</b>	<b>Fre 09.10.26</b>	
249	Unterputzarbeiten	15 Tage	Mon 22.09.25	Fre 10.10.25	
250	Abdichtungar. Boden und Wände	5 Tage	Mon 13.10.25	Fre 17.10.25	249
251	Trockenbauwände & Vorwände 1 seitige Beplankung	25 Tage	Mon 20.10.25	Fre 21.11.25	250
252	HS - Grundinst.	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25	251AA+10 Tage
253	Elt - Grundinst Boden + Wand	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25	252AA
254	Lüftung - Grundinst.	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25	253AA
255	Trockenbauwände 2. Lage	10 Tage	Mon 01.12.25	Fre 12.12.25	254
256	Trockenbaudecken - Unterkonst.	15 Tage	Mon 15.12.25	Fre 23.01.26	255
257	Auslegen der Dämmung	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26	256
258	Fußbodenheizung Verlegung	15 Tage	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26	257
259	Estricharbeiten Zement	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	258
260	Estricharbeiten Gussasphalt	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26	259EA+10 Tage
261	Estrichruhe & Aufheizen	28 Tage	Mon 30.03.26	Mit 06.05.26	260
262	Oberputzarbeiten Wände	15 Tage	Don 07.05.26	Mit 27.05.26	259EA+5 Tage;260;261
263	Trockenbaudecken - Beplankung	20 Tage	Don 28.05.26	Mit 24.06.26	262
264	Innentürmontage & Trennwände	10 Tage	Don 25.06.26	Mit 08.07.26	263
265	Fliesenverlegearbeiten	15 Tage	Don 09.07.26	Mit 29.07.26	264
266	Anstricharbeiten	15 Tage	Don 30.07.26	Mit 19.08.26	265
267	PU - Beschichtung Küche und Essenausgabe	5 Tage	Don 20.08.26	Mit 26.08.26	266
268	Essenausgabe Montage	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26	267
269	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26	268AA
270	Lüftung & Sanitär - Endmontage	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26	269AA
271	Elt - Boden und Wand Endmontage	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26	270AA
272	Bodenbelagsarbeiten Einpflege	5 Tage	Don 17.09.26	Mit 23.09.26	271
273	Raumausrüstung - Lieferung & Einbau	12 Tage	Don 24.09.26	Fre 09.10.26	272
274	<b>Tiefbau &amp; Außenanlagen</b>	<b>536 Tage</b>	<b>Mon 09.09.24</b>	<b>Mon 02.11.26</b>	
275	Medienumverlegung	25 Tage	Mon 09.09.24	Fre 11.10.24	
276	BA 1 Parkplatz Süd & Viebigstr.	20 Tage	Mon 05.05.25	Fre 30.05.25	
277	BA 2 Unfahung West; SW,RW,TW	150 Tage	Mon 05.05.25	Fre 28.11.25	
278	BA 3 Gewege oberhalb der Rezeption	150 Tage	Mon 05.05.25	Fre 28.11.25	
279	BA 4 Gewege unter der Rezeption + Zufahrten	150 Tage	Mon 05.05.25	Fre 28.11.25	
280	BA 5 Parkplatz Süd (Bereich Baustelleneinrichtung)	65 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.05.26	
281	Regenrückhaltung Süd / RW SÜD	65 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.05.26	
282	Straßenbau von Viebigstr. - Anlieferungsbereich	65 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.05.26	
283	Straßenbau vor Kläranlage & Parkflächen	22 Tage	Mon 01.06.26	Die 30.06.26	
284	Ostseite; RW-Kanal, Winkelstützwand, Gewege	87 Tage	Mon 02.03.26	Die 30.06.26	
285	Medienanschluss Achse K (Fettsabscheider, Gas, Eit)	20 Tage	Mon 06.04.26	Fre 01.05.26	
286	Nordseite, Parkplatz Zufahrt	64 Tage	Mit 01.07.26	Sam 26.09.26	
287	Zäune & Tore nach Baufortschritt	246 Tage	Mit 01.10.25	Mit 30.09.26	
288	Pflanzungen nach Baufortschritt	291 Tage	Mon 01.09.25	Mon 02.11.26	
289					
290	<b>Fertigstellung</b>	<b>54 Tage</b>	<b>Die 01.09.26</b>	<b>Fre 13.11.26</b>	
291	Justage der HSL Anlagen	10 Tage	Die 01.09.26	Mon 14.09.26	291
292	Justage der ELT Anlagen	10 Tage	Die 15.09.26	Mon 28.09.26	291
293	Grundreinigung	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	292
294	Nacharbeiten der Gewerke	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	293
295	Sachverständigenabnahmen	3 Tage	Mon 26.10.26	Mit 28.10.26	294
296	Endabnahmen der Prüfung.	2 Tage	Don 29.10.26	Fre 30.10.26	295
297	Baufaufsichtliche Abnahme	1 Tag	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26	296
298	Endabnahmen der Gewerke	2 Tage	Die 03.11.26	Mit 04.11.26	297
299	Endreinigung	5 Tage	Don 05.11.26	Mit 11.11.26	298
300	Übergabe an den Bauherrn	1 Tag	Don 12.11.26	Don 12.11.26	299
301	Nutzungsaufnahme	1 Tag	Fre 13.11.26	Fre 13.11.26	300
302					

