

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2. Qtl, 202			3. Qtl, 2024			4. Qtl, 2024			1. Qtl, 2025			2. Qtl, 2025			3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027												
					Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul
1	<b>Bettenhaus - Neubau</b>	<b>665 Tage</b>	<b>Do 02.05.24</b>	<b>Do 17.12.26</b>	u																																										<b>665 Tage</b>									
2	Gründung	7 Wochen	Do 02.05.24	Mi 19.06.24	ng																																																			
3	Rohbauarbeiten GG	4 Wochen	Do 20.06.24	Mi 17.07.24	eiten GG																																																			
4	Rohbauarbeiten EG	4 Wochen	Do 18.07.24	Mi 14.08.24	arbeiten EG																																																			
5	Rohbauarbeiten 1.OG	4 Wochen	Do 15.08.24	Mi 11.09.24	auarbeiten 1.OG																																																			
6	Rohbauarbeiten 2.OG	3 Wochen	Do 12.09.24	Mi 02.10.24	rbauarbeiten 2.OG																																																			
7	Rohbauarbeiten 3.OG	3 Wochen	Mo 07.10.24	Fr 25.10.24	Rohbauarbeiten 3.OG																																																			
8	Rohbauarbeiten 4.OG	3 Wochen	Mo 28.10.24	Di 19.11.24	Rohbauarbeiten 4.OG																																																			
9	Rohbauarbeiten 5.OG	3 Wochen	Mi 20.11.24	Di 10.12.24	Rohbauarbeiten 5.OG																																																			
10	Stahlbau Podeste Schacht	6 Wochen	Mo 14.10.24	Di 26.11.24	hlbau Podeste Schacht																																																			
11	Montage TGA Vertikalstränge GG - 5.OG	8 Wochen	Mo 06.01.25	Fr 28.02.25	ge TGA Vertikalstränge GG - 5.OG																																																			
12	Rohbauarbeiten Technik 6.OG, inkl, Holzbau	6 Wochen	Mi 11.12.24	Di 04.02.25	ten Technik 6.OG, inkl, Holzbau																																																			
13	Estricharbeiten Technikzentrale	3 Tage	Mi 22.01.25	Fr 24.01.25	Estricharbeiten Technikzentrale																																																			
14	Rohbauarbeiten Verbindungsgang 6.OG	2 Wochen	Mo 27.01.25	Fr 07.02.25	bauarbeiten Verbindungsgang 6.OG																																																			
15	Notabdichtung / Dampfsperre Decke ü.5. + 6.OG	10 Tage	Mo 03.02.25	Fr 14.02.25	tung / Dampfsperre Decke ü.5. + 6.OG																																																			
16	Montage Fenster	8 Wochen	Mo 03.02.25	Fr 28.03.25	Montage Fenster																																																			
17	Dachdämmung + -abdichtung / Dachentwässerung	8 Wochen	Mo 17.02.25	Fr 11.04.25	ung + -abdichtung / Dachentwässerung																																																			
18	Montage TGA-Geräte Zentrale 6.OG	6 Monate	Mo 17.02.25	Di 12.08.25	Montage TGA-Geräte Zentrale 6.OG																																																			
19	Montage TGA Technikräume GG	3 Monate	Mo 19.05.25	Mi 13.08.25	Montage TGA Technikräume GG																																																			
20	WDVS-Fassade	3 Monate	Mo 31.03.25	Di 01.07.25	WDVS-Fassade																																																			
21	Innenausbau	17 Monate	Mo 14.04.25	Do 17.12.26	Innenausbau																																																			
22	Estricharbeiten UG - 5.OG	10 Wochen	Mo 14.07.25	Fr 19.09.25	Estricharbeiten UG - 5.OG																																																			
23	<b>Umbau Bestand Bettenhaus West</b>	<b>390 Tage</b>	<b>Mi 16.07.25</b>	<b>Di 12.01.27</b>	Umbau Bestand Bettenhaus West																																										<b>390 Tage</b>									
24	Umbau UG	2 Monate	Do 14.08.25	Mi 08.10.25	Umbau UG																																																			
25	Umbau EG	3 Monate	Mi 16.07.25	Di 07.10.25	Umbau EG																																																			
26	Inbetriebnahmen EG Neubau + EG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 24.09.25	Di 07.10.25	Inbetriebnahmen EG Neubau + EG Bestandsumbau																																																			
27	<b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer EG</b>	<b>1 Woche</b>	<b>Mi 08.10.25</b>	<b>Di 14.10.25</b>	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer EG																																																			
28	Umbau 1. OG	3 Monate	Mi 15.10.25	Di 06.01.26	Umbau 1. OG																																																			
29	Inbetriebnahmen 1.OG Neubau + 1.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 24.12.25	Di 06.01.26	Inbetriebnahmen 1.OG Neubau + 1.OG Bestandsumbau																																																			
30	<b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 1.OG</b>	<b>1 Woche</b>	<b>Mi 07.01.26</b>	<b>Di 13.01.26</b>	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 1.OG																																																			
31	Umbau 2. OG	3 Monate	Mi 14.01.26	Di 07.04.26	Umbau 2. OG																																																			
32	Inbetriebnahmen 2.OG Neubau + 2.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 25.03.26	Di 07.04.26	Inbetriebnahmen 2.OG Neubau + 2.OG Bestandsumbau																																																			
33	<b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 2.OG</b>	<b>1 Woche</b>	<b>Mi 08.04.26</b>	<b>Di 14.04.26</b>	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 2.OG																																																			
34	Umbau 3. OG	3 Monate	Mi 15.04.26	Di 07.07.26	Umbau 3. OG																																																			
35	Inbetriebnahmen 3.OG Neubau + 3.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 24.06.26	Di 07.07.26	Inbetriebnahmen 3.OG Neubau + 3.OG Bestandsumbau																																																			
36	<b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 3.OG</b>	<b>1 Woche</b>	<b>Mi 08.07.26</b>	<b>Di 14.07.26</b>	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 3.OG																																																			
37	Umbau 4. OG	3 Monate	Mi 15.07.26	Di 06.10.26	Umbau 4. OG																																																			
38	Inbetriebnahmen 4.OG Neubau + 4.OG Bestandsumbau	2 Wochen	Mi 23.09.26	Di 06.10.26	Inbetriebnahmen 4.OG Neubau + 4.OG Bestandsumbau																																																			
39	<b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 4.OG</b>	<b>1 Woche</b>	<b>Mi 07.10.26</b>	<b>Di 13.10.26</b>	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 4.OG																																																			
40	Umbau 5. OG	3 Monate	Mi 14.10.26	Di 05.01.27	Umbau 5. OG																																																			
41	Inbetriebnahmen 5.OG Neubau + 5.OG Bestandsumbau	3 Wochen	Mi 16.12.26	Di 05.01.27	Inbetriebnahmen 5.OG Neubau + 5.OG Bestandsumbau																																																			
42	<b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 5.OG</b>	<b>1 Woche</b>	<b>Mi 06.01.27</b>	<b>Di 12.01.27</b>	Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 5.OG																																																			
43																																																								
44	Außenanlagen /RTW-Zufahrt	5 Monate	Mo 30.03.26	Fr 14.08.26	Außenanlagen /RTW-Zufahrt																																																			