

Nr.	Vorgang	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		<b>Bauausführung TBA 3.2 Wasserbau</b>	<b>341 Tage</b>	<b>Die 04.03.25</b>	<b>Die 07.07.26</b>	
2		<b>BE und Vorarbeiten</b>	<b>39 Tage</b>	<b>Die 04.03.25</b>	<b>Fre 25.04.25</b>	
3		Baufeldfreimachung, BE einrichten (Baumschnittarbeiten vor 28.02.2025 erforderlich)	4 Tage	Die 04.03.25	Fre 07.03.25	
4		Verkehrssicherung	2 Tage	Die 04.03.25	Mit 05.03.25	3AA
5		Erkundung Schuppen Schule	5 Tage	Mon 10.03.25	Fre 14.03.25	3
6		Überarbeitung Planung Bereich Schuppen Schule	10 Tage	Mon 17.03.25	Fre 28.03.25	5
7		Statisch-konstruktive Prüfung der überarbeiteten Unterlagen	20 Tage	Mon 31.03.25	Fre 25.04.25	6
8		Abbruch und Neubau Garage (muss vor Beginn Erdarbeiten fertig sein)	5 Tage	Mon 21.04.25	Fre 25.04.25	3EA+30 Tage
9		Beräumung Wurzelstubben im Bereich Düsarbeiten	2 Tage	Mon 10.03.25	Die 11.03.25	3
10		<b>Bohrarbeiten</b>	<b>114 Tage</b>	<b>Die 04.03.25</b>	<b>Fre 08.08.25</b>	
11		Bohrschablonen herstellen	25 Tage	Die 04.03.25	Mon 07.04.25	
12		Bohrgeräteantransport, BE Einrichtung Bohrarbeiten	2 Tage	Die 11.03.25	Mit 12.03.25	11AA+5 Tage
13		Bohrpfähle 2 Geräte 5 Stck i.M. pro Tag (2,5 je Bohrgerät)	79 Tage	Don 13.03.25	Die 01.07.25	12
14		Verpressen Zwischenraum Altwand - neue Bohrpfähle	10 Tage	Mit 18.06.25	Die 01.07.25	13EE
15		Bohrgeräte abtransportieren, BE für Bohrarbeiten räumen	3 Tage	Mit 02.07.25	Fre 04.07.25	13
16		Bohrpfählköpfe vorrichten (Aushubbegleitend)	20 Tage	Mon 14.07.25	Fre 08.08.25	33EE
17		<b>HDI</b>	<b>77 Tage</b>	<b>Die 04.03.25</b>	<b>Mit 18.06.25</b>	
18		Gerätekomplex HDI antransportieren und einrichten	2 Tage	Die 04.03.25	Mit 05.03.25	
19		HDI zur Sicherung Altwand	50 Tage	Don 06.03.25	Mit 14.05.25	18
20		HDI zur Sicherung Schuppen nach Erkundung (inkl. Herstellung überhöhte Arbeitsebene zur Herstellung HDI vor Schuppen)	15 Tage	Don 15.05.25	Mit 04.06.25	19,7
21		Herstellung Anker Schulschuppen inkl. Aushub Grube auf Seite Schule etc.	10 Tage	Don 05.06.25	Mit 18.06.25	20
22		<b>Stützwände zum Schulgrundstück</b>	<b>77 Tage</b>	<b>Don 15.05.25</b>	<b>Fre 29.08.25</b>	
23		Einbau Anker für Bewehrung in HDI bzw. in Kellerwand Schuppen und Bohrpfähle bis Lessingstr.	5 Tage	Don 05.06.25	Mit 11.06.25	20
24		Bewehrung Vorsatzschale Bereich Schuppen und bis Lessingstr.	5 Tage	Don 12.06.25	Mit 18.06.25	23
25		Schalung Bereich Vorsatzschale Schuppen und bis Lessingstr.	3 Tage	Don 19.06.25	Mon 23.06.25	24
26		Betonage Bereich Vorsatzschale Schuppen und bis Lessingstr.	1 Tag	Die 24.06.25	Die 24.06.25	25
27		Ausschalen Vorsatzschale	3 Tage	Mit 02.07.25	Fre 04.07.25	26EA+5 Tage
28		Abbruch Überprofil HDI-Körper Bereich Schulstützwand	5 Tage	Don 15.05.25	Mit 21.05.25	19
29		Herstellung Winkelstützwand Schulgelände (vom südwestlichen Schuppen bis zum Flurstück 2125) inkl. Zaunanlage und Übergabe an Schule sowie kleinere Maßnahmen auf Schulgelände (Pergola)	15 Tage	Don 05.06.25	Mit 25.06.25	19,20
30		Wiederherstellung innenräume Schulschuppen nach Düsarbeiten	10 Tage	Don 19.06.25	Mit 02.07.25	21
31		Neubau Zaun als Ersatz für Mauer parallel zum Wirtschaftsweg	40 Tage	Mon 07.07.25	Fre 29.08.25	27
32		<b>Erdarbeiten</b>	<b>45 Tage</b>	<b>Mon 30.06.25</b>	<b>Fre 29.08.25</b>	
33		Trockenaushub bis Zwischenebene Aussteifung (~4000 m³), einschl. ggf. vorhandener Baukörper - alte Uferwand linksseitig Bereich Schule - Aushub für Stützwand Schule	25 Tage	Mon 07.07.25	Fre 08.08.25	15
34		Einbau Aussteifung zwischen den Bohrpfählen bis max OK Zwischenaushub	30 Tage	Mon 30.06.25	Fre 08.08.25	33EE
35		Aushub abschnittweise bis Endtiefe UK Unterwasserbeton	30 Tage	Mon 21.07.25	Fre 29.08.25	34EA-15 Tage
36		<b>Altwand (linksseitig) bearbeiten</b>	<b>75 Tage</b>	<b>Mon 01.09.25</b>	<b>Fre 12.12.25</b>	
37		Altwand reinigen	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25	32
38		Altwand Fugen verpressen und neu Verfugen	30 Tage	Mon 08.09.25	Fre 17.10.25	37
39		Abdeckplatten alte Uferwand und Verfügung	20 Tage	Mon 20.10.25	Fre 14.11.25	38
40		Geländer alte Uferwand und Verblendung	20 Tage	Mon 17.11.25	Fre 12.12.25	39
41		<b>Betonarbeiten</b>	<b>136 Tage</b>	<b>Don 28.08.25</b>	<b>Fre 20.03.26</b>	
42		<b>Unterwasserbeton Sohle EMG</b>	<b>36 Tage</b>	<b>Don 28.08.25</b>	<b>Don 16.10.25</b>	
43		BE Tauchereinsatz einrichten	2 Tage	Don 28.08.25	Fre 29.08.25	35EE
44		Tauchereinsatz Bohrpfähle reinigen	10 Tage	Mon 01.09.25	Fre 12.09.25	35
45		Betonage Unterwassersohle EMG (mind. 3 Abschnitte zu je max. 500 m³)	10 Tage	Mit 10.09.25	Die 23.09.25	44EA-3 Tage
46		BE Tauchereinsatz abbauen	2 Tage	Mit 24.09.25	Don 25.09.25	45
47		Lenzen der Baugrube, Abschneiden Trennwände (Spundwände)	5 Tage	Fre 03.10.25	Don 09.10.25	45EA+7 Tage
48		Verpressen Sickerstellen UW-Betonsohle	5 Tage	Fre 10.10.25	Don 16.10.25	47
49		<b>Betonarbeiten (11 Abschnitte je Seite, 2 Schalungssätze pro Seite)</b>	<b>87 Tage</b>	<b>Fre 03.10.25</b>	<b>Mon 16.02.26</b>	
50		Rückbau Aussteifung	10 Tage	Fre 03.10.25	Don 16.10.25	45EA+7 Tage
51		Big-Pack als temporäres Schott Elsterbrücke	2 Tage	Mit 08.10.25	Don 09.10.25	47EE
52		Abbruch Schott Elsterbrücke	3 Tage	Fre 10.10.25	Die 14.10.25	51
53		Big-Pack für temporäres Schott am Poniatowskibrücke	2 Tage	Mit 08.10.25	Don 09.10.25	47EE
54		Abbruch Querschott Poniatowskibrücke	3 Tage	Fre 10.10.25	Die 14.10.25	51
55		Herstellung Betonvorsatzschalen Uferwände	77 Tage	Fre 17.10.25	Mon 16.02.26	
80		<b>Gewässerausbau nach Rahmenrichtlinie</b>	<b>15 Tage</b>	<b>Die 24.02.26</b>	<b>Mon 16.03.26</b>	
81		Reinigen Sohle	5 Tage	Die 24.02.26	Mon 02.03.26	79EA+5 Tage
82		Einbau Sohl- und Flachwasserbereiche	10 Tage	Die 03.03.26	Mon 16.03.26	81
83		Rückbau temporäre Schotts	2 Tage	Die 17.03.26	Mit 18.03.26	82
84		<b>Flutung EMG</b>	<b>0 Tage</b>	<b>Fre 20.03.26</b>	<b>Fre 20.03.26</b>	<b>83</b>
85		<b>Linksseitiger Weg und Treppe Poniatowskibrücke</b>	<b>50 Tage</b>	<b>Die 17.02.26</b>	<b>Mon 27.04.26</b>	<b>49</b>
86		Bau Treppe Elsterstraße	30 Tage	Die 17.02.26	Mon 30.03.26	
87		Bau Steganlage	40 Tage	Die 17.02.26	Mon 13.04.26	
88		Bau Treppe Poniatowskibrücke	40 Tage	Die 17.02.26	Mon 13.04.26	
89		Vorsatzschale Bohrpfahlwand Lessingstraße (Bereich Flügel Poniatowskibrücke)	20 Tage	Die 17.02.26	Mon 16.03.26	
90		Beleuchtung Schriftzug "Elstermühlgraben" an Stützwand	10 Tage	Die 17.02.26	Mon 02.03.26	
91		Kompletlierung linksseitiger Weg	10 Tage	Die 14.04.26	Mon 27.04.26	87,88
92		<b>Rechtsseitiger Weg</b>	<b>95 Tage</b>	<b>Die 17.02.26</b>	<b>Mon 29.06.26</b>	<b>49</b>
93		Bau Stützwand Dampfschiffkanal (Schalung, Bewehrung, Betonage, Ausschalen)	20 Tage	Die 17.02.26	Mon 16.03.26	49
94		Bau Entwässerungsleitung und Verfüllung auf Planumshöhe	35 Tage	Die 17.02.26	Mon 06.04.26	49
95		Fertigung Geländer in der Zeit vom Vorgang 51	80 Tage	Die 17.02.26	Mon 08.06.26	49EE
96		Montage Geländer auf neuer Uferwand einschl. Beleuchtung	40 Tage	Die 17.02.26	Mon 13.04.26	49
97		Abdeckplatten rechtsseitig	30 Tage	Die 24.03.26	Mon 04.05.26	96EA-15 Tage
98		Wegebau	40 Tage	Die 07.04.26	Mon 01.06.26	94
99		Kompletlierung (Treppenrehab Lessingstraße 23, Möblierung, Grundstückseinfriedungen - Pflanzarbeiten werden im Los 2 realisiert)	20 Tage	Die 02.06.26	Mon 29.06.26	98
100		Rückbau BE	3 Tage	Die 30.06.26	Don 02.07.26	99
101		Freigabe	0 Tage	Don 02.07.26	Don 02.07.26	100
102		Rückbau Verkehrssicherung	3 Tage	Fre 03.07.26	Die 07.07.26	101

