

Bauablauf Solardach Besucherparkplatz II KVS

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2025												
					Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
1	Baudurchführung	220 Tage	Mo 02.12.24	Fr 03.10.25													
2	Umsetzen Bäume	13 Wochen	Mo 02.12.24	Fr 28.02.25													
3	Werkstattplanung Stahlbau	20 Tage	Mo 27.01.25	Fr 21.02.25													
4	Prüfingenieur Stahlbau	20 Tage	Mo 24.02.25	Fr 21.03.25													
5	Einrichtung BE	2 Tage	Mo 24.03.25	Di 25.03.25													
6	Baufeldfreimachung	3 Tage	Mi 26.03.25	Fr 28.03.25													
7	Rückbau, Erdaushub	10 Tage	Mo 31.03.25	Fr 11.04.25													
8	Zisterne, Fundamente	25 Tage	Mo 14.04.25	Fr 16.05.25													
9	Entwässerung, Leerrohre, etc	10 Tage	Mo 19.05.25	Fr 30.05.25													
10	Verfüllung/ Befestigte Flächen	10 Tage	Mo 02.06.25	Fr 13.06.25													
11	Rigolentunnel	10 Tage	Mo 16.06.25	Fr 27.06.25													
12	Stahlbau	20 Tage	Mo 07.07.25	Fr 01.08.25													
13	Verfüllen Fundamente	5 Tage	Mo 04.08.25	Fr 08.08.25													
14	Dach /PVA	20 Tage	Mo 11.08.25	Fr 05.09.25													
15	Metallbau Außenanlagen	20 Tage	Mo 08.09.25	Fr 03.10.25													
16	Elt	20 Tage	Mo 08.09.25	Fr 03.10.25													
17	Begrünung	10 Tage	Mo 22.09.25	Fr 03.10.25													

Projekt: 07103 Datum: Di 05.11.24	Vorgang In Arbeit Unterbrechung Meilenstein	Sammelvorgang Meilenstein	Projektsammelvorgang Externer Meilenstein	Externe Vorgänge Externer Meilenstein	Stichtag
--------------------------------------	--	------------------------------	--	--	--------------