

**Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort  
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig**

**Los 017**

**Gewerk Vorhangfassade Holz**

Terminübersicht mit Zwischenterminen

	Beginn	(*)	Dauer
Werk- und Montageplanung	13		48 Werktage
Vorfertigung	25		36 Werktage
SPH, Band über EG, Bauteil A	77		18 Werktage
GS, Band über EG, Bauteil C+D	101		18 Werktage
GS, Fassade 1.OG, Bauteil C	118		18 Werktage
GS, Fassade 2.OG, Bauteil C	138		18 Werktage
GS, Band über 1.OG, Bauteil C	151		18 Werktage
GS, Band über 2.OG, Bauteil C	164		18 Werktage

Gesamtdauer: 168 Werktage

(\*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB