

| Nr. | Vorgangsname                                      | Dauer           | Anfang             | Ende               | 2. Qtl, 2022   |     |     | 3. Qtl, 2024 |     |     | 4. Qtl, 2024 |     |     | 1. Qtl, 2025 |     |      | 2. Qtl, 2025 |     |     | 3. Qtl, 2025 |     |     | 4. Qtl, 2025 |     |     | 1. Qtl, 2026 |     |      | 2. Qtl, 2026 |     |     | 3. Qtl, 2026 |     |     | 4. Qtl, 2026 |     |     | 1. Qtl, 2027 |     |      | 2. Qtl, 2027 |     |     | 3. Qtl, 2027 |  |  |
|-----|---|-----------------|--------------------|--------------------|--|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|------|--------------|-----|-----|--------------|--|--|
|     |   |                 |                    |                    | Apr  | Mai | Jun | Jul          | Aug | Sep | Okt          | Nov | Dez | Jan          | Feb | März | Apr          | Mai | Jun | Jul          | Aug | Sep | Okt          | Nov | Dez | Jan          | Feb | März | Apr          | Mai | Jun | Jul          | Aug | Sep | Okt          | Nov | Dez | Jan          | Feb | März | Apr          | Mai | Jun | Jul          |  |  |
| 1   | <b>Bettenhaus - Neubau</b>                        | <b>665 Tage</b> | <b>Do 02.05.24</b> | <b>Do 17.12.26</b> | <b>665 Tage</b>  |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 2   | Gründung  | 7 Wochen        | Do 02.05.24        | Mi 19.06.24        | ng ██████████ 7 Wochen   |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 3   | Rohbauarbeiten GG                                 | 4 Wochen        | Do 20.06.24        | Mi 17.07.24        | eiten GG ██████████ 4 Wochen   |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 4   | Rohbauarbeiten EG                                 | 4 Wochen        | Do 18.07.24        | Mi 14.08.24        | arbeiten EG ██████████ 4 Wochen  |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 5   | Rohbauarbeiten 1.OG                               | 4 Wochen        | Do 15.08.24        | Mi 11.09.24        | auarbeiten 1.OG ██████████ 4 Wochen  |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 6   | Rohbauarbeiten 2.OG                               | 3 Wochen        | Do 12.09.24        | Mi 02.10.24        | hbauarbeiten 2.OG ██████████ 3 Wochen                                      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 7   | Rohbauarbeiten 3.OG                               | 3 Wochen        | Mo 07.10.24        | Fr 25.10.24        | Rohbauarbeiten 3.OG ██████████ 3 Wochen                                    |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 8   | Rohbauarbeiten 4.OG                               | 3 Wochen        | Mo 28.10.24        | Di 19.11.24        | Rohbauarbeiten 4.OG ██████████ 3 Wochen                                    |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 9   | Rohbauarbeiten 5.OG                               | 3 Wochen        | Mi 20.11.24        | Di 10.12.24        | Rohbauarbeiten 5.OG ██████████ 3 Wochen                                    |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 10  | Stahlbau Podeste Schacht                          | 6 Wochen        | Mo 14.10.24        | Di 26.11.24        | hlbau Podeste Schacht ██████████ 6 Wochen                                  |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 11  | Montage TGA Vertikalstränge GG - 5.OG             | 8 Wochen        | Mo 06.01.25        | Fr 28.02.25        | ge TGA Vertikalstränge GG - 5.OG ██████████ 8 Wochen                       |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 12  | Rohbauarbeiten Technik 6.OG, inkl, Holzbau        | 6 Wochen        | Mi 11.12.24        | Di 04.02.25        | ten Technik 6.OG, inkl, Holzbau ██████████ 6 Wochen                        |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 13  | Estricharbeiten Technikzentrale                   | 3 Tage          | Mi 22.01.25        | Fr 24.01.25        | Estricharbeiten Technikzentrale ██████████ 3 Tage                          |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 14  | Malerarbeiten Decken / Wände Technikzentrale      | 5 Tage          | Mo 03.02.25        | Fr 07.02.25        | iten Decken / Wände Technikzentrale ██████████ 5 Tage                      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 15  | abdichtende Beschichtung Estrich Technikzentrale  | 5 Tage          | Mo 10.02.25        | Fr 14.02.25        | Beschichtung Estrich Technikzentrale ██████████ 5 Tage                     |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 16  | Rohbauarbeiten Verbindungsgang 6.OG               | 2 Wochen        | Mi 05.02.25        | Di 18.02.25        | hbauarbeiten Verbindungsgang 6.OG ██████████ 2 Wochen                      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 17  | Notabdichtung / Dampfsperre Decke ü.5 + 6.OG      | 10 Tage         | Mo 03.02.25        | Fr 14.02.25        | tung / Dampfsperre Decke ü.5 + 6.OG ██████████ 10 Tage                     |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 18  | Montage Fenster                                   | 8 Wochen        | Mo 03.02.25        | Fr 28.03.25        | Montage Fenster ██████████ 8 Wochen  |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 19  | Dachdämmung + -abdichtung / Dachentwässerung      | 8 Wochen        | Mo 17.02.25        | Fr 11.04.25        | ung + -abdichtung / Dachentwässerung ██████████ 8 Wochen                   |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 20  | Montage TGA-Geräte Zentrale 6.OG                  | 6 Monate        | Mo 17.02.25        | Di 12.08.25        | Montage TGA-Geräte Zentrale 6.OG ██████████ 6 Monate                       |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 21  | Montage TGA Technikräume GG                       | 3 Monate        | Mo 19.05.25        | Mi 13.08.25        | Montage TGA Technikräume GG ██████████ 3 Monate                            |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 22  | WDVS-Fassade                                      | 3 Monate        | Mo 31.03.25        | Di 01.07.25        | WDVS-Fassade ██████████ 3 Monate   |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 23  | Innenausbau                                       | 17 Monate       | Mo 14.04.25        | Do 17.12.26        | Innenausbau ██████████ 17 Monate   |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 24  | Estricharbeiten UG - 5.OG                         | 10 Wochen       | Mo 14.07.25        | Fr 19.09.25        | Estricharbeiten UG - 5.OG ██████████ 10 Wochen                             |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 25  | <b>Umbau Bestand Bettenhaus West</b>              | <b>390 Tage</b> | <b>Mi 16.07.25</b> | <b>Di 12.01.27</b> | <b>Umbau Bestand Bettenhaus West</b> ██████████ <b>390 Tage</b>            |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 26  | Umbau UG  | 2 Monate        | Do 14.08.25        | Mi 08.10.25        | Umbau UG ██████████ 2 Monate   |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 27  | Umbau EG  | 3 Monate        | Mi 16.07.25        | Di 07.10.25        | Umbau EG ██████████ 3 Monate   |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 28  | Inbetriebnahmen EG Neubau + EG Bestandsumbau      | 2 Wochen        | Mi 24.09.25        | Di 07.10.25        | Inbetriebnahmen EG Neubau + EG Bestandsumbau ██████████ 2 Wochen           |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 29  | <b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer EG</b>   | <b>1 Woche</b>  | <b>Mi 08.10.25</b> | <b>Di 14.10.25</b> | <b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer EG</b> ██████████ <b>14.10.</b>   |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 30  | Umbau 1. OG                                       | 3 Monate        | Mi 15.10.25        | Di 06.01.26        | Umbau 1. OG ██████████ 3 Monate  |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 31  | Inbetriebnahmen 1.OG Neubau + 1.OG Bestandsumbau  | 2 Wochen        | Mi 24.12.25        | Di 06.01.26        | Inbetriebnahmen 1.OG Neubau + 1.OG Bestandsumbau ██████████ 2 Wochen       |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 32  | <b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 1.OG</b> | <b>1 Woche</b>  | <b>Mi 07.01.26</b> | <b>Di 13.01.26</b> | <b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 1.OG</b> ██████████ <b>13.01.</b> |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 33  | Umbau 2. OG                                       | 3 Monate        | Mi 14.01.26        | Di 07.04.26        | Umbau 2. OG ██████████ 3 Monate  |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 34  | Inbetriebnahmen 2.OG Neubau + 2.OG Bestandsumbau  | 2 Wochen        | Mi 25.03.26        | Di 07.04.26        | Inbetriebnahmen 2.OG Neubau + 2.OG Bestandsumbau ██████████ 2 Wochen       |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 35  | <b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 2.OG</b> | <b>1 Woche</b>  | <b>Mi 08.04.26</b> | <b>Di 14.04.26</b> | <b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 2.OG</b> ██████████ <b>14.04.</b> |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 36  | Umbau 3. OG                                       | 3 Monate        | Mi 15.04.26        | Di 07.07.26        | Umbau 3. OG ██████████ 3 Monate  |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 37  | Inbetriebnahmen 3.OG Neubau + 3.OG Bestandsumbau  | 2 Wochen        | Mi 24.06.26        | Di 07.07.26        | Inbetriebnahmen 3.OG Neubau + 3.OG Bestandsumbau ██████████ 2 Wochen       |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 38  | <b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 3.OG</b> | <b>1 Woche</b>  | <b>Mi 08.07.26</b> | <b>Di 14.07.26</b> | <b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 3.OG</b> ██████████ <b>14.07.</b> |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 39  | Umbau 4. OG                                       | 3 Monate        | Mi 15.07.26        | Di 06.10.26        | Umbau 4. OG ██████████ 3 Monate  |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 40  | Inbetriebnahmen 4.OG Neubau + 4.OG Bestandsumbau  | 2 Wochen        | Mi 23.09.26        | Di 06.10.26        | Inbetriebnahmen 4.OG Neubau + 4.OG Bestandsumbau ██████████ 2 Wochen       |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 41  | <b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 4.OG</b> | <b>1 Woche</b>  | <b>Mi 07.10.26</b> | <b>Di 13.10.26</b> | <b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 4.OG</b> ██████████ <b>13.10.</b> |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 42  | Umbau 5. OG                                       | 3 Monate        | Mi 14.10.26        | Di 05.01.27        | Umbau 5. OG ██████████ 3 Monate  |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 43  | Inbetriebnahmen 5.OG Neubau + 5.OG Bestandsumbau  | 3 Wochen        | Mi 16.12.26        | Di 05.01.27        | Inbetriebnahmen 5.OG Neubau + 5.OG Bestandsumbau ██████████ 3 Wochen       |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 44  | <b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 5.OG</b> | <b>1 Woche</b>  | <b>Mi 06.01.27</b> | <b>Di 12.01.27</b> | <b>Übergabe / Umzug / Einrichtung Nutzer 5.OG</b> ██████████ <b>12.01.</b> |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 45  |   |                 |                    |                    |  |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |
| 46  | Außenanlagen /RTW-Zufahrt                         | 5 Monate        | Mo 30.03.26        | Fr 14.08.26        | Außenanlagen /RTW-Zufahrt ██████████ 5 Monate                              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |     |      |              |     |     |              |  |  |