

### Projektbezeichnung

Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort  
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig

Los: 55

Gewerk: Raumluftechnische Anlagen

### Terminübersicht mit Zwischenterminen

<b>Vorgang</b>	<b>Beginn (*)</b>	<b>Dauer</b>
Werk- und Montageplanung mit Materialbestellung	15	45 Werktage
<b>Montagetätigkeit Sporthalle</b>		
Rohinstallation Flure+Sanitärbereiche	52	66 Werktage
Montage Zentralgerät	167	23 Werktage
Feininstallation Lüftung	323	34 Werktage
<b>Montagetätigkeit Sporthalle</b>		
Rohinstallation EG+Sanitärbereiche	154	104 Werktage
Montage Fassadenlüftungsgerät	356	16 Werktage
Feininstallation Lüftung	353	37 Werktage
<b>IBN Gesamtanlage</b>	419	6 Werktage
<b>Nutzerseitige Anpassungen / Nachregulierung</b>	475	64 Werktage

(\*) Beginn ab Leistungabruf