

270 STF-LAN Stadtteilfeuerwehr Langebrück

Nr.	Vo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
							1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte
1		STF-LAN: Neubau Gerätehaus	930 Tage	Don 27.06.24	Mit 19.01.28															
2		LPH 4 - Genehmigungsplanung	129 Tage	Don 27.06.24	Die 24.12.24															
3		Einreichung Bauantrag bei Bauaufsicht	1 Tag	Don 27.06.24	Don 27.06.24															
4		Prüfung und Bestätigung Vollständigkeit	4 Wochen	Fre 28.06.24	Don 25.07.24	3														
5		Prüfung und Erhalt Baugenehmigung	5,4 Monate	Fre 26.07.24	Die 24.12.24	4														
6		Bestätigung Stadtrat	0 Tage	Mon 28.10.24	Mon 28.10.24															
7		1. BA - Abbruch Gaswerk	191 Tage	Mit 30.10.24	Mit 23.07.25															
8		LPH 7 Mitwirkung bei Vergabe	130 Tage	Mit 30.10.24	Die 29.04.25															
9		LPH 8 Ausführung	3,05 Monate	Mit 30.04.25	Mit 23.07.25															
10		LPH 5 - Ausführungsplanung	169 Tage	Mit 06.11.24	Mon 30.06.25															
11		Ausführungsplanung	7,4 Monate	Mit 06.11.24	Fre 30.05.25	6														
12		Abgabe LPH 5	1 Tag	Fre 30.05.25	Fre 30.05.25	11EA-1 Tag														
13		Prüfung und Freigabe LPH 5	7 Tage	Mon 02.06.25	Die 10.06.25	11														
14		Abgabe Bewehrungspläne	1 Tag?	Mon 30.06.25	Mon 30.06.25	12EA+4 Wochen														
15		LPH 6 - Vorbereitung Vergabe	120 Tage	Mit 02.07.25	Die 16.12.25															
16		LV- Erstellung	6 Monate	Mit 02.07.25	Die 16.12.25	14EA+1 Tag														
17		LPH 7 - Mitwirkung bei Vergabe	120 Tage	Mit 06.08.25	Die 20.01.26															
18		Öffentliche Ausschreibungen Neubau	6 Monate	Mit 06.08.25	Die 20.01.26	16AA+5 Wochen														
19		2. BA LPH 8 - Neubau Gerätehaus	381 Tage	Mit 21.01.26	Mit 07.07.27															
20		Bauphase Neubau Gerätehaus	16 Monate	Mit 21.01.26	Die 13.04.27	18AA+6 Monate														
21		1. Teil Erschließung und Zufahrten für den Neubau	3 Monate	Mit 14.04.27	Die 06.07.27	20														
22		Behördliche Abnahmen, Mängelbeseitigung	6 Wochen	Mit 14.04.27	Die 25.05.27	20														
23		Ausstattung und Umzug	4 Wochen	Mit 26.05.27	Die 22.06.27	22														
24		Nutzungsaufnahme Neubau Gerätehaus	1 Tag	Mit 07.07.27	Mit 07.07.27	21														
25		3. BA Abbruch Bestandsfeuerwehr	171 Tage	Mit 06.01.27	Mit 01.09.27															
26		LPH 7 Mitwirkung bei Vergabe	130 Tage	Mit 06.01.27	Mit 07.07.27	27AE-1 Tag														
27		Ausführung	2 Monate	Don 08.07.27	Mit 01.09.27	24														
28		4. BA 2. Teil Erschließung, Zufahrten und Freianlagen	245 Tage	Don 11.02.27	Mit 19.01.28															
29		LPH 7 Mitwirkung bei Vergabe	145 Tage	Don 11.02.27	Mit 01.09.27															
30		LPH 8 Ausführung	5 Monate	Don 02.09.27	Mit 19.01.28	27														
31		Projektabschluss	0 Tage	Mit 19.01.28	Mit 19.01.28	30														

