

**Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort  
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig**

**Los 018**

**Gewerk Vorhangfassade EG**

Terminübersicht mit Zwischenterminen

	Beginn	(*)	Dauer
Werk- und Montageplanung	13		45 Werkzeuge
SPH, EG, Bauteil A, Montage	41		30 Werkzeuge
GS, EG, Bauteil C+D, Montage	88		30 Werkzeuge

Gesamtdauer: 105 Werkzeuge

(\*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB