



Nr.	Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Aug '24	Sep '24	Okt '24	Nov '24	Dez '24	Jan '25	Feb '25	Mrz '25	Apr '25	Mai '25	Jun '25	Jul '25	Aug '25	Sep '25	Ok
1		Neubau NWN Ohrdruf	127 Tage	Die 01.04.25	Mit 24.09.25																	
2		Neubau Verbindungstrasse HKW zu Scherershüttenstr.	15 Tage	Die 01.04.25	Mon 21.04.25																	
3		Neubau TRA Scherershüttenstr. (HA 01-02 + HA 23-29)	20 Tage	Die 22.04.25	Mon 19.05.25	2																
4		Neubau TRA Str. der Freundschaft (HA 16-21 + HA 3)	20 Tage	Die 20.05.25	Mon 16.06.25	3																
5		Neubau TRA Friedrichstraße (HA 09-12)	25 Tage	Die 17.06.25	Mon 21.07.25	4																
6		Neubau TRA Ferd. Lasalle Str. (HA 13-15 + 30-34)	25 Tage	Die 22.07.25	Mon 25.08.25	5																
7		vorläufige Inbetriebnahme Neunetz Vorgang 02-06	2 Tage	Die 26.08.25	Mit 27.08.25	6																
8		Neubau TRA Clara Zetkin Str. (HA 04-08)	20 Tage	Don 28.08.25	Mit 24.09.25	7																
9		Umbau Bestandsnetz NWN Ohrdruf	59 Tage	Die 01.04.25	Fre 20.06.25																	
10		1. Abschnitt (S3)	11 Tage	Die 01.04.25	Die 15.04.25																	
11		Baustelleneinrichtung	1 Tag	Die 01.04.25	Die 01.04.25																	
12		Öffnen Erdreich um S3 (bis Block 01 und Block 07)	1 Tag	Mit 02.04.25	Mit 02.04.25	11																
13		Demontage Abbruch S3 und Haubenkanal	1 Tag	Don 03.04.25	Don 03.04.25	12																
14		Demontage und Entsorgung Isolierung	1 Tag	Fre 04.04.25	Fre 04.04.25	13																
15		Öffnung Wanddurchführung Block 01 und Block 07	1 Tag	Mon 07.04.25	Mon 07.04.25	14																
16		Umschluss Block 01 und Block 07 + IBN	2 Tage	Die 08.04.25	Mit 09.04.25	15																
17		Abmauern Haubenkanal an S3	0,5 Tage	Don 10.04.25	Don 10.04.25	16																
18		Schließen Wanddurchführungen Block 01 und Block 07	0,5 Tage	Don 10.04.25	Don 10.04.25	17																
19		Bereich verfüllen und Oberbelag herstellen	3 Tage	Fre 11.04.25	Die 15.04.25	18																
20		2. Abschnitt (Alte Schule + Gymnasium + Turnhalle)	17 Tage?	Mit 16.04.25	Don 08.05.25																	
21		Öffnen Erdreich S3 bis Schule und Turnhalle	2 Tage	Mit 16.04.25	Don 17.04.25	19																
22		Demontage Abbruch Haubenkanal	2 Tage	Fre 18.04.25	Mon 21.04.25	21																
23		Demontage und Entsorgung Isolierung	1 Tag?	Die 22.04.25	Die 22.04.25	22																
24		Öffnung Wanddurchführung Schule + Turnhalle	1 Tag?	Mit 23.04.25	Mit 23.04.25	23																
25		Trassenneubau und Umschluss + IBN	5 Tage	Don 24.04.25	Mit 30.04.25	24																
26		Schließen Wanddurchführungen Schule + Turnhalle	2 Tage	Don 01.05.25	Fre 02.05.25	25																
27		Bereich verfüllen und Oberbelag herstellen	4 Tage	Mon 05.05.25	Don 08.05.25	26																
28		3.Abschnitt (Gebäudeverbindung Block 02->Block 03 und Block 04->Block 05)	14 Tage	Fre 09.05.25	Mit 28.05.25																	
29		Öffnen Erdreich	2 Tage	Fre 09.05.25	Mon 12.05.25	27																
30		Demontage Abbruch Haubenkanal	2 Tage	Die 13.05.25	Mit 14.05.25	29																
31		Demontage und Entsorgung Isolierung	1 Tag	Don 15.05.25	Don 15.05.25	30																
32		Öffnung Wanddurchführung Block02, Block03, Block04 und Block05	2 Tage	Fre 16.05.25	Mon 19.05.25	31																
33		Trassenneubau umd Umschluss + IBN (inkl. Abgang Kita)	2 Tage	Die 20.05.25	Mit 21.05.25	32																
34		Schließen Wanddurchführungen Block02, Block03, Block04 und Block05	2 Tage	Don 22.05.25	Fre 23.05.25	33																
35		Bereich verfüllen und Oberbelag herstellen	3 Tage	Mon 26.05.25	Mit 28.05.25	34																
36		4. Abschnitt (Anbindung Kita)	17 Tage	Don 29.05.25	Fre 20.06.25																	
37		Öffnen Erdreich an Gebäudeeingängen	2 Tage	Don 29.05.25	Fre 30.05.25	35																
38		Grabenaushub neue Trasse	3 Tage	Mon 02.06.25	Mit 04.06.25	37																
39		Trassenverlegung	4 Tage	Don 05.06.25	Die 10.06.25	38																
40		Umschluss + IBN	2 Tage	Mit 11.06.25	Don 12.06.25	39																
41		Schließen Wanddurchführungen + Abmauern Bestandskanäle	1 Tag	Fre 13.06.25	Fre 13.06.25	40																
42		Bereich verfüllen und Oberbelag herstellen	5 Tage	Mon 16.06.25	Fre 20.06.25	41																

Projekt: P098_SNE_Bauzeitenpl
Datum: Die 03.12.24

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt