

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH, Mühlhausen

Infrastrukturmaßnahme A5 Teil 1 - Termine zum LV

Medienkanal und Straßenbau Planstraße 6

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Beginn	Ende	Kalendertage	Beginn in KW	Ende in KW	Dauer in KW
1	Baustelleneinrichtung	05.05.2025	09.05.2025	4	KW 19 / 2025	KW 19 / 2025	1
2	Medienkanal Planstraße 6	12.05.2025	12.09.2025	123	KW 20 / 2025	KW 37 / 2025	18
	Übergabe Medienkanal an Fernwärme (Bestand bis BW 240)	12.05.2025	04.07.2025	53	KW 20 / 2025	KW 27 / 2025	8
	Übergabe Medienkanal an Fernwärme (vollständig)	07.07.2025	05.09.2025	60	KW 28 / 2025	KW 36 / 2025	9
	Abbruch alter Medienkanal, Medien sichern, Fernwärme- ; WW - Provisorium	02.06.2025	13.06.2025	11	KW 23 / 2025	KW 24 / 2025	2
3	Erdverlegte Leitungen	15.09.2025	22.05.2026	249	KW 38 / 2025	KW 21 / 2026	36
	Kanalbau; TW	15.09.2025	17.10.2025	32	KW 38 / 2025	KW 42 / 2025	5
	Kanalbau; RW Bauende bis Steingraben						
	Fernwärme Medienkanal	28.07.2025	03.10.2025	67	KW 31 / 2025	KW 40 / 2025	10
	Fernwärme erdverlegte Anschlüsse Haus 24	06.10.2025	24.10.2025	18	KW 41 / 2025	KW 43 / 2025	3
	Fernwärme erdverlegte Anschlüsse Haus 23	27.10.2025	14.11.2025	18	KW 44 / 2025	KW 46 / 2025	3
	Fernwärme erdverlegte Anschlüsse Haus 15	17.11.2025	05.12.2025	18	KW 47 / 2025	KW 49 / 2025	3
	Fernwärme erdverlegte Anschlüsse ehem. Wirtschaftslager	17.11.2025	05.12.2025	18	KW 47 / 2025	KW 49 / 2025	3
	Kanalbau; TW	08.12.2025	27.03.2026	109	KW 50 / 2025	KW 13 / 2026	16
	Erdarbeiten Elektro-, FM-, IT-Anschlüsse Häuser 24	30.03.2026	10.04.2026	11	KW 14 / 2026	KW 15 / 2026	2
	Erdarbeiten Elektro-, FM-, IT-Anschlüsse Häuser 23	13.04.2026	24.04.2026	11	KW 16 / 2026	KW 17 / 2026	2
	Erdarbeiten Elektro-, FM-, IT-Anschlüsse Häuser 15	27.04.2026	08.05.2026	11	KW 18 / 2026	KW 19 / 2026	2
	Erdarbeiten Elektro-, FM-, IT-Anschlüsse ehem. Wirtschaftslager	11.05.2026	22.05.2026	11	KW 20 / 2026	KW 21 / 2026	2
4	Straßenbau Planstraße 6	27.04.2026	24.07.2026	60	KW 18 / 2026	KW 30 / 2026	9
	Nebenanlagen / Vegetationsflächen	27.07.2026	28.08.2026	32	KW 31 / 2026	KW 35 / 2026	5