

	<div>Errichtung PtHA</div> <div>„Eckterminplan“</div>	<div><div>eins</div><div>energie in sachsen</div></div> <div>Datum: 08.10.2024</div>																																	
<div>Terminplan</div> <div>Rev.: 00</div>																																			
<div>Teil E1.2 – „Eckterminplan“</div>																																			
<div>Änderungsverzeichnis</div> <table><tr><td>Rev.</td><td>Datum</td><td>Seite</td><td>Änderungsangaben</td><td>Autor</td><td>Abteilung</td></tr><tr><td>00</td><td>08.10.2024</td><td></td><td>Erstellung</td><td>Drescher</td><td>G-EPV</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Rev.	Datum	Seite	Änderungsangaben	Autor	Abteilung	00	08.10.2024		Erstellung	Drescher	G-EPV	01						02						03					
Rev.	Datum	Seite	Änderungsangaben	Autor	Abteilung																														
00	08.10.2024		Erstellung	Drescher	G-EPV																														
01																																			
02																																			
03																																			

Eckterminplan

Vorgang	Datum
Vergabe	31.08.2025
Übergabe Dokumente Vorplanung	01.12.2025
Übergabe Dokumente Entwurfsplanung	01.05.2026
Übergabe Zuarbeit/Dokumente für Genehmigung	15.05.2026
Übergabe Dokumente Ausführungsplanung	01.11.2026
Übergabe Baufläche an AN	01.04.2027
Mechanische Fernwärmeanschlussbereitschaft durch AG	01.04.2027
MS-Anschlussbereitschaft durch AN	15.06.2027
MS-Anschlussbereitschaft durch AG	01.07.2027
Abnahme	15.12.2027
Abgabe Erstfassung Enddokumentation	15.02.2028
Endrevidierte, geprüfte und korrigierte Dokumentation	30.09.2028