

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	%	2024				2025				2026				2027				2028			
							4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl
1		Kombibecken biologische Stufe E, Verteilerbauwerk, Verdichterstation 3, Chemikalienlager- und Dosierstationen, MSV/Trafo/NSV	2381 Tage	Die 07.05.19	Mit 06.12.28	57%																				
2		LPH 4 Genehmigungsplanning/Genehmigung	1001 Tage	Die 07.05.19	Don 29.06.23	100%																				
5		Bestellung Ingenieurleistungen (ARGE PGR)	478 Tage	Die 22.03.22	Fre 22.03.24	100%																				
9		Fortführung Planungsaufgabe nach Projektunterbrechung ab 2023	0 Tage	Mit 17.05.23	Mit 17.05.23	100%																				
10		Externe Fachplaner/Gutachter verfügbar ab (Beauftragung LWW)	349 Tage	Mit 17.05.23	Don 24.10.24	0%																				
23		LPH 1-3 Vorphase A-Planung (Wiederholungsleistungen Basis für weitergehende A-Planung)	285 Tage	Mit 17.05.23	Mit 24.07.24	96%																				
73		LPH 5 Ausführungsplanung	320 Tage	Mon 11.12.23	Fre 18.04.25	88%																				
74		Überführung baureife Planung in ausführungsbereite Planung (Detailplanung)	220 Tage	Mon 11.12.23	Die 12.11.24	100%																				
97		Tragwerksplanung (Wiederholung LPH 4, 5 und Prüfung)	195 Tage	Mon 27.05.24	Fre 14.03.25	70%																				
98		Anpassung Genehmigungsplanning (Statische Bemessung Bauwerke, Verbau)	25 Tage	Mon 24.06.24	Mit 02.10.24	85%																				
99		Anpassung Ausführungsplanung	80 Tage	Mon 27.05.24	Fre 13.09.24	95%																				
100		Erstellen Schalpläne, Bewehrungspläne, Listen (Bauwerke)	115 Tage	Mon 16.09.24	Fre 14.03.25	50%																				
101		Freigabelauf Prüfstatiker Bauwerke, Verbau (Genehmigungsbehörde)	140 Tage	Mon 16.09.24	Fre 18.04.25	40%																				
102		LPH 6 Vorbereiten der Vergabe (Ausschreibungen)	310 Tage	Don 28.03.24	Mit 02.07.25	67%																				
103		Vergabeeinheiten national 20 % Anteil (< 1 Mio EUR, netto je VE)	140 Tage	Don 28.03.24	Don 17.10.24	100%																				
104		VE B 01 - Fäll- und Rodungsarbeiten	26 Tage	Die 30.07.24	Die 03.09.24	100%																				
109		VE B 02 - Kampfmittelprüfung Biologie	51 Tage	Don 28.03.24	Don 13.06.24	100%																				
114		VE B 03 - Baufeldräumung BT	53 Tage	Don 28.03.24	Mon 17.06.24	100%																				
119		VE B 12 - Baufeldräumung ET / Umverlegung Bestandskabel	44 Tage	Mon 13.05.24	Fre 12.07.24	100%																				
124		VE B 04 - Baustromversorgung	40 Tage	Don 22.08.24	Don 17.10.24	100%																				
129		Vergabeeinheiten international 80 % Anteil (VS - Sektoren-AG)	233 Tage	Mon 22.07.24	Mit 02.07.25	54%																				
130		VE B 05 - Baugrube Biologie E / Wasserhaltung E, VS, ZPW	64 Tage	Mon 22.07.24	Fre 18.10.24	100%																				
135		VE B 13 - Baugrube Biologie E, Entsorgungsstelle kontaminierte Böden	64 Tage	Mon 22.07.24	Fre 18.10.24	100%																				
140		VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau	90 Tage	Mon 17.02.25	Fre 20.06.25	0%																				
145		VE B 07 - Technische Installationen	80 Tage	Mon 16.09.24	Fre 24.01.25	100%																				
150		VE B 08 - Belüftung / Umwälzung	85 Tage	Mit 27.11.24	Fre 11.04.25	27%																				
155		VE B 09 - Räumlichkeiten	67 Tage	Mon 17.02.25	Die 20.05.25	0%																				
160		VE B 10 - Lager- und Dosieranlagen	63 Tage	Mon 07.04.25	Mit 02.07.25	0%																				
165		VE B 11 - E-MSR-Technik	95 Tage	Mon 19.08.24	Fre 17.01.25	95%																				
170		LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe (E-Vergaben), ohne Auftrag ARGE PGR	336 Tage	Die 04.06.24	Die 07.10.25	38%																				
171		Vorinformation gemäß § 12 VS der VOB / A	0 Tage	Die 04.06.24	Die 04.06.24	100%																				
172		Vergabeeinheiten national 20 % Anteil (< 1 Mio EUR, netto je VE)	149 Tage	Fre 14.06.24	Mit 29.01.25	100%																				
173		VE B 01 - Fäll- und Rodungsarbeiten (freihändige Vergabe)	21 Tage	Die 03.09.24	Mit 02.10.24	100%																				
186		VE B 02 - Kampfmittelprüfung Biologie (freihändige Vergabe)	35 Tage	Fre 14.06.24	Don 01.08.24	100%																				
198		VE B 03 - Baufeldräumung BT (freihändige Vergabe)	39 Tage	Mon 17.06.24	Fre 09.08.24	100%																				
210		VE B 12 - Baufeldräumung ET / Umverlegung Bestandskabel (freihändige Vergabe)	30 Tage	Fre 12.07.24	Fre 23.08.24	100%																				
222		VE B 04 - Baustromversorgung (freihändige Vergabe)	60 Tage	Fre 18.10.24	Mit 29.01.25	100%																				
236		Vergabeeinheiten international 80 % Anteil (VS - Sektoren-AG)	238 Tage	Mon 21.10.24	Die 07.10.25	19%																				
237		VE B 05 - Baugrube Biologie E / Wasserhaltung E, VS, ZPW (Offenes Verfahren)	69 Tage	Mon 21.10.24	Mit 12.02.25	81%																				
252		VE B 13 - Baugrube Biologie E, Entsorgungsstelle kontaminierte Böden	69 Tage	Mon 21.10.24	Mit 12.02.25	76%																				
267		VE B 06 - Bauarbeiten / Ausbau (Offenes Verfahren)	73 Tage	Mon 23.06.25	Mit 01.10.25	0%																				
282		VE B 07 - Technische Installationen (Offenes Verfahren)	72 Tage	Mon 27.01.25	Die 06.05.25	0%																				
297		VE B 08 - Belüftung / Umwälzung (Offenes Verfahren)	72 Tage	Mon 14.04.25	Die 22.07.25	0%																				
312		B VE 09 - Räumlichkeiten (Offenes Verfahren)	70 Tage	Mit 21.05.25	Die 26.08.25	0%																				
327		VE B 10 - Lager- und Dosieranlagen (Offenes Verfahren)	69 Tage	Don 03.07.25	Die 07.10.25	0%																				
342		VE B 11 - E-MSR-Technik (Offenes Verfahren)	107 Tage	Mon 20.01.25	Die 17.06.25	0%																				
357		LPH 8 Bauausführung	1119 Tage	Fre 02.08.24	Mit 06.12.28	5%																				
358		Bauausführung Biologie E (VE B 01 bis VE B 11)	1119 Tage	Fre 02.08.24	Mit 06.12.28	5%																				
359		W+M, Fertigungs- und Lieferzeiten	473 Tage	Fre 02.08.24	Die 16.06.26	7%																				
360		Vorbereitungsphase / Werk- und Montageplanung	381 Tage	Fre 02.08.24	Fre 06.02.26	10%																				
361		VE B 01 - Fäll- und Rodungsarbeiten	11 Tage	Fre 18.10.24	Mon 04.11.24	100%																				











Projekt: 250122_KWL_TDP_BB_V
Datum: Mit 22.01.25

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projekt: 250122_KWL_TDP_BB_V Datum: Mit 22.01.25	Vorgang		Projektsammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Stichtag	
	Unterbrechung		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
	Meilenstein		Externer Meilenstein		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		VE B 06	

