

Bauzeitenplan Umbau und Erweiterung FFW und Bürgerhaus Büden

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober																							
					KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44																	
1	Baustelleneinrichtung/ Umsetzen Container	2 Tage	Mo 28.04.25	Di 29.04.25	29.04.																																											
2	Einmessen Bauwerk	1 Tag	Mo 28.04.25	Mo 28.04.25	28.04.																																											
3	Umverlegung Gaszuleitung	3 Tage	Mo 07.04.25	Mi 09.04.25																																												
4	Erdarbeiten	9 Tage	Di 29.04.25	Fr 09.05.25	09.05.																																											
5	Gründung	15 Tage	Mo 12.05.25	Fr 30.05.25	12.05. 30.05.																																											
6	Schlitz Bodenplatte, Gräben innen	5 Tage	Mo 12.05.25	Fr 16.05.25	12.05. 16.05.																																											
7	Grundleitungen innen	3 Tage	Mo 19.05.25	Mi 21.05.25	19.05. 21.05.																																											
8	Mauerwerk Außen-u. Innenw.	15 Tage	Mo 02.06.25	Fr 20.06.25	02.06. 20.06.																																											
9	Herstellen Durchbrüche Durchgang, Türen	5 Tage	Mo 16.06.25	Fr 20.06.25	16.06. 20.06.																																											
10	Ringanker	3 Tage	Mo 23.06.25	Mi 25.06.25	23.06. 25.06.																																											
11	Gerüstbau	2 Tage	Do 26.06.25	Fr 27.06.25	26.06. 27.06.																																											
12	Dachkonstruktion einschl. Stahlbau	10 Tage	Mo 30.06.25	Fr 11.07.25	30.06. 11.07.																																											
13	Dachabdichtg./Klempner	10 Tage	Mo 14.07.25	Fr 25.07.25	14.07. 25.07.																																											
14	Fenster, Außentüren	5 Tage	Do 17.07.25	Mi 23.07.25	17.07. 23.07.																																											
15	Innenputz	10 Tage	Mo 11.08.25	Fr 22.08.25	11.08. 22.08.																																											
16	Abdichtung Bodenflächen	2 Tage	Do 24.07.25	Fr 25.07.25	24.07. 25.07.																																											
17	Elit- Installation	70 Tage	Mo 28.07.25	Fr 31.10.25	28.07.																																											
18	HLS- Installation	70 Tage	Mo 28.07.25	Fr 31.10.25	28.07.																																											
19	Estrich	2 Tage	Mo 25.08.25	Di 26.08.25	25.08. 26.08.																																											
20	Austrocknen Estrich	20 Tage	Mi 27.08.25	Di 23.09.25	27.08. 23.09.																																											
21	Trockenbau Wände/Unterdecken	10 Tage	Mo 01.09.25	Fr 12.09.25	01.09. 12.09.																																											
22	Fassade WDVS	20 Tage	Mo 01.08.22	Fr 26.08.22																																												
23	Malerarbeiten innen	20 Tage	Mo 15.09.25	Fr 10.10.25	15.09. 10.10.																																											
24	Bodenbelag	5 Tage	Mo 20.10.25	Fr 24.10.25	20.10. 24.10.																																											
25	Fliesenlegearbeiten	15 Tage	Mo 06.10.25	Fr 24.10.25	06.10. 24.10.																																											
26	Innentüren, Trennwände	3 Tage	Mo 27.10.25	Mi 29.10.25	27.10. 29.																																											
27	Endreinigung	2 Tage	Do 30.10.25	Fr 31.10.25	30.10.																																											
28	Grundleitungen außen /Abscheider	5 Tage	Mo 01.09.25	Fr 05.09.25	01.09. 05.09.																																											
29	Außenanlagen/Freiflächen	10 Tage	Mo 08.09.25	Fr 19.09.25	08.09. 19.09.																																											
30	Gesamtfertigstellung/Übergabe	1 Tag	Mo 03.11.25	Mo 03.11.25	03.11.																																											

Projekt: FFW und Bürgerhaus Büden Umbau und Erweiterung Datum: Mo 17.03.25	Vorgang		Sammelvorgang		Rollup: In Arbeit		Projektsammelvorgang	
	In Arbeit		Rollup: Vorgang		Unterbrechung		Gruppenkopf	
	Meilenstein		Rollup: Meilenstein		Externe Vorgänge		Stichtag	

Da die Bauleistungen an beiden Bauteilen parallel verlaufen müssen, gilt der Bauzeitenplan für das Gesamtobjekt