

Projektnummer: 2023-078

Erw. Betriebshof Angerbrücke - Neubau Multifunktionsgeb. (MFG), Erweiterung Wasch- und Wartungshalle (WWH)

					2025												2026			
					1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr
1.4	Bauabschnitt 3 - Anbau Süd (Phase 2) --> nur eingeschränkter Werkstattbetrieb möglich	173at	Mo, 10.02.25	Do, 16.10.25																
1.4.1	Demontage der PC-Fassade --> Fassade ist offen, ggf. Abplanung oberer Bereich	8at	Mo, 24.02.25	Mi, 05.03.25			8at													
1.4.2	Abtrennen Betonsockel	5at	Do, 06.03.25	Mi, 12.03.25			5at													
1.4.3	Errichten Mauerwerkswände, Einbau Stahlträger Achse 15-17	10at	Mo, 10.02.25	Fr, 21.02.25			10at													
1.4.4	Herstellen Attikaaufkantung Mauerwerk	5at	Mo, 24.03.25	Fr, 28.03.25			5at													
1.4.5	Dampfsperre aufbringen (Notabdichtung)	5at	Mo, 31.03.25	Fr, 04.04.25			5at													
1.4.6	Montage neue PC Fassade über Anbau	8at	Mo, 07.04.25	Mi, 16.04.25			8at													
1.4.7	Montage Fenster	2at	Mo, 31.03.25	Di, 01.04.25			2at													
1.4.8	Dacharbeiten Dämmung, Abdichtung, Gründach, Entwässerung, Seilsicherung, Abdeckung	18at	Mo, 07.04.25	Mo, 05.05.25			18at													
1.4.9	Fassadenarbeiten (WDVS Anbau)	15at	Mo, 31.03.25	Di, 22.04.25			15at													
1.4.10	TGA Rohinstallation (Heizung, Elektro)	15at	Di, 06.05.25	Mo, 26.05.25			15at													
1.4.11	Innenputz, Türzargen	10at	Di, 27.05.25	Mi, 11.06.25			10at													
1.4.12	Estrich (ggf. schnellabbindend)	2at	Do, 19.06.25	Fr, 20.06.25			2at													
1.4.13	Malerarbeiten	10at	Mo, 30.06.25	Fr, 11.07.25			10at													
1.4.14	Fußboden: Abschleifen Bestand bis Gleis, Fußbodenbeschichtung, Sockel	15at	Mo, 14.07.25	Fr, 01.08.25			15at													
1.4.15	TGA Fertiginstallation Anbau (Heizung, Elektro)	10at	Mo, 11.08.25	Fr, 22.08.25			10at													
1.4.16	Einbau Türen, Fensterbänke, Rammschutz, Dachaufstieg	5at	Mo, 11.08.25	Fr, 15.08.25			5at													
1.4.17	WAU: Umbau Besandungsanlage	10at	Mi, 09.07.25	Di, 22.07.25			10at													
1.4.18	WAU: Umsetzten Bohr- u. Schleifmaschine in Schweißraum durch IFTEC.	1at	Mi, 09.07.25	Mi, 09.07.25			1at													
1.4.19	TGA: DL-Leitungen und Elektroumverlegungen, Neuinstallationen	10at	Mi, 23.07.25	Di, 05.08.25			10at													
1.4.20	Stahlkonstruktion Trennwand --> Fahrleitungsabschaltung Gleis 13a/14a erford.	10at	Mi, 06.08.25	Di, 19.08.25			10at													
1.4.21	GK-Wand Achse B/20-21 auf DAS-Ebene (Übergang Treppenaustritt - DAS)	1at	Mi, 06.08.25	Mi, 06.08.25			1at													
1.4.22	Dachöffnung herstellen, Einbau Wechsel, Aufkantung, Eindichtung, provisorische Abdeckung	3at	Mi, 06.08.25	Fr, 08.08.25			3at													
1.4.23	Abgehängte Stahlkonstruktion für Aggregat Farbnebelabsaugung (FAA)	3at	Mo, 11.08.25	Mi, 13.08.25			3at													
1.4.24	WAU: Rohrleitungen Hochvakuumabsaugung (HVA) --> Fahrleitungsabschaltung Gleis 13a erford.	15at	Mo, 11.08.25	Fr, 29.08.25			15at													
1.4.25	WAU: Aggregat + Rohrleitungen FAA + Fort-Zuluftturm über Dach --> Fahrleitungsabschaltung Gleis 13a erford.	45at	Mo, 11.08.25	Mo, 13.10.25			45at													
1.4.26	Abspannung Fortluftturm einschl. Dacharbeiten	3at	Di, 14.10.25	Do, 16.10.25			3at													
1.4.27	Einbau Rollltüre und Sektionaltore sowie Stahltüren Achse B in E0 und DAS	5at	Mi, 20.08.25	Di, 26.08.25			5at													
1.4.28	Montage der Polycarbonat-Innenfassade, (Fahrleitungsabschaltung Gleis 13a erford.) + Holzwerkstoffplatten Trennwand	15at	Mi, 10.09.25	Di, 30.09.25			15at													
1.4.29	WAU: Werkstatteinrichtungen, Beräumung Interimscontainer (mit IFTEC), Umsetzen Maschinen	2at	Di, 14.10.25	Mi, 15.10.25			2at													
1.5	Bauabschnitt 4 - (vorwiegend Gleis 14a)	22at	Mo, 27.10.25	Do, 27.11.25			22at													
1.5.1	WAU: Installation Scheibenreinigermischanlage (SRM)	7at	Mo, 27.10.25	Mi, 05.11.25			7at													
1.5.2	WAU: Montage HVA-Verrohrung und Inbetriebnahme HVA -> Fahrleitungsabschaltung Gleis 14a	17at	Mo, 27.10.25	Do, 20.11.25			17at													
1.5.3	TGA: Verlegung DL-Leitungen an HVA-Anschlüssen --> Fahrleitungsabschaltung Gleis 14a	5at	Fr, 21.11.25	Do, 27.11.25			5at													
1.6	Bauabschnitt 5 - Waschhalle	126at	Mo, 20.10.25	Mi, 22.04.26			126at													
1.6.1	WAU: Demontage Waschanlage --> Fahrleitungsabschaltung Gleis 14b	7at	Mo, 20.10.25	Di, 28.10.25			7at													
1.6.2	WAU: Demontage WA-Komponenten Raum E.08, UG	3at	Mi, 29.10.25	Mo, 03.11.25			3at													
1.6.3	Fußboden- und Wandbeschichtung abschleifen --> Fahrleitungsabschaltung	8at	Mi, 29.10.25	Mo, 10.11.25			8at													
1.6.4	TGA: Rinnenabläufe schließen	1at	Di, 11.11.25	Di, 11.11.25			1at													
1.6.5	Rinnenaussparungen schließen und Betonsanierung in Teilbereichen, Auffüllen der vorh. Ortungsaussparung	5at	Mi, 12.11.25	Di, 18.11.25			5at													
1.6.6	Neubeschichtung Fußboden und Wände, mehrere Arbeitsgänge, fertige FB-Fläche komplett abdecken	10at	Do, 20.11.25	Mi, 03.12.25			10at													
1.6.7	TGA: DL- u. ggf. sonstige Installationen in Raum E.08	3at	Di, 11.11.25	Do, 13.11.25			3at													
1.6.8	WAU: Montage Waschanlage (WSA) --> Fahrleitungsabschaltung Gleis 14b	70at	Do, 11.12.25	Mo, 23.03.26			70at													
1.6.9	WAU: Inbetriebnahme Waschanlage einschl. 14 Tage Probebetrieb	20at	Di, 24.03.26	Mi, 22.04.26			20at													
1.7	Bau der Radreifen-Messanlage	5at	Mo, 22.09.25	Fr, 26.09.25			5at													
1.8	Erneuerung Eingangstor WWH inkl. Betonschneidearbeiten, Stahlträgereinbau	8at	Mi, 20.08.25	Fr, 29.08.25			8at													