

## Bauzeitenplan Spielplatz Harthweide - Zwenkau

**Stand 31.03.2025** Hinweis: Schlussrechnung & Bezahlung wg. Fördermittel zwingend im Jahr 2025

**rot = Änderungen zum letzten Stand, kursiv = neu**

	Leistung	von	bis
<b>LOS 1</b>	<b>Spielplatz Harthweide</b>		
	Submission		03.03.2025
	Nachforderungsfrist		06.03.2025
	Prüfung Angebote		12.03.2025
	Stadtrat März - Vergabebeschluss		27.03.2025
	Versand Infoschreiben		28.03.2025
	Einspruchsfrist:		08.04.2025
	Versand VOB-Vertrag		09.04.2025
	Baufeldfreimachung durch Bauhof Zwenkau	14.04.2025	18.04.2025
	Baubeginn	<b>22.04.2025</b>	
	Bau Piratendorf: Sandspiel, Einfassung, Findlinge	<b>22.04.2025</b>	23.05.2025
	Bau Piratenburg: Turm, Tunnel, Mauern, Pflaster	26.05.2025	11.07.2025
	Freimachung für Kunstfelsen-Bau	28.07.2025	31.07.2025
	Bau Kunstfelsen	01.08.2025	22.08.2025
	Bau Terrasse + Stufenanlage + Ausstattung	14.07.2025	12.09.2025
	Restleistungen	15.09.2025	19.09.2025
	<b>Bau Umgriff Skateanlage</b>	<b>15.09.2025</b>	<b>19.09.2025</b>
	TÜV + VOB-Abnahme (Pflanzung + Fertigstellungspflege als Restleistung)		22.09.2025
	Inbetriebnahme des Spielplatzes		<b>22.09.2025</b>
	Pflanzung	06.10.2025	10.10.2025
	Abgabe prüfbare Schlussrechnung		03.11.2025
	Prüfung & Freigabe durch Planraum		18.11.2025
<b>LOS 2</b>	<b>Spielplatz Harthweide- nur Spielgeräte / Holzbauarbeiten</b>		
	Submission		03.03.2025
	Nachforderungsfrist		06.03.2025
	Prüfung Angebote		12.03.2025
	Stadtrat März - Vergabebeschluss		27.03.2025
	Versand Infoschreiben		28.03.2025
	Einspruchsfrist:		08.04.2025
	Versand VOB-Vertrag		09.04.2025
	Baubeginn	28.07.2025	
	Bau Ausstattung Piratendorf	28.07.2025	01.08.2025
	Bau Seilbahn	04.08.2025	22.08.2025
	Bau Spielschiff	25.08.2025	05.09.2025
	TÜV + VOB-Abnahme		08.09.2025
	evtl. Nacharbeiten	08.09.2025	12.09.2025
	Inbetriebnahme des Spielplatzes		<b>22.09.2025</b>
	Abgabe prüfbare Schlussrechnung		03.11.2025
	Prüfung & Freigabe durch Planraum		18.11.2025
<b>LOS 3</b>	<b>Spielplatz Harthweide - Rollsportanlage</b>		
	Veröffentlichung Unterlagen		02.04.2025
	Submission		<b>28.04.2025</b>
	Nachforderungsfrist		<i>07.05.2025</i>
	Prüfung Angebote		15.05.2025
	Stadtrat Mai - Vergabebeschluss		22.05.2025
	Versand Infoschreiben		23.05.2025
	Einspruchsfrist:		27.05.2025
	Versand VOB-Vertrag		28.05.2025
	Baubeginn	02.06.2025	
	TÜV + VOB-Abnahme		14.07.2025
	evtl. Nacharbeiten	14.07.2025	18.07.2025
	Inbetriebnahme der Rollsportanlage		22.09.2025
	Abgabe prüfbare Schlussrechnung		18.08.2025
	Prüfung & Freigabe durch Planraum		02.09.2025