

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	30. Jun '25							07. Jul '25							14. Jul '25							21. Jul '25							28. Jul '25							04. Aug '25							11. Aug '25							18. Aug '25							25. Aug '25						
					M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
1	Spielpause Werk 2 2025	44 Tage	Die 01.07.25	Fre 29.08.25	[Redacted]																																																														
2																																																																			
3	Rückbau Rolltor	2 Tage	Mon 30.06.25	Die 01.07.25	[Green]																																																														
4	Rückbau Beleuchtung abzubrechende Decken	2 Tage	Mon 30.06.25	Die 01.07.25	[Yellow]																																																														
5	Abbruch Decke Eingangsbereich	3 Tage	Mit 02.07.25	Fre 04.07.25	[Green]																																																														
6	Rückbau Decke Sanitärbereich Theke	4 Tage	Mon 07.07.25	Don 10.07.25	[Green]																																																														
7	Rückbau Stuhllager	1 Tag	Fre 04.07.25	Fre 04.07.25	[Green]																																																														
8	Rückbau Fluchtweg Decke u. Vorsatzschale	2 Tage	Die 08.07.25	Mit 09.07.25	[Green]																																																														
9	Gerüstbau Halle A	3 Tage	Mon 07.07.25	Mit 09.07.25	[Red]																																																														
10	Rückbau Radabweiser	3 Tage	Mon 07.07.25	Mit 09.07.25	[Blue]																																																														
11	Anschläge Sturz Rolltor, Deckenschlitz schließen	5 Tage	Don 10.07.25	Mit 16.07.25	[Blue]																																																														
12	Gerüstbau Treppenhaus und Flur hinter Fassade	3 Tage	Mit 16.07.25	Fre 18.07.25	[Red]																																																														
13	Rückbau Decke Treppenhaus und Flur zu Halle A	5 Tage	Mon 21.07.25	Fre 25.07.25	[Green]																																																														
14	RWA Anlage Treppenhaus MW Öffnung herstellen	3 Tage	Mon 28.07.25	Mit 30.07.25	[Blue]																																																														
15	RWA Fenster einbauen	1 Tag	Don 31.07.25	Don 31.07.25	[Blue]																																																														
16	RWA Dacheindichtung / Überlauf	3 Tage	Fre 01.08.25	Die 05.08.25	[Blue]																																																														
17	Trockenbaudecke Technik	5 Tage	Mon 30.06.25	Fre 04.07.25	[Teal]																																																														
18	Trockenbaudecken Stuhllager	5 Tage	Mon 07.07.25	Fre 11.07.25	[Teal]																																																														
19	Bekleidung Stahlträger Sanitärbereich Theke	5 Tage	Mon 14.07.25	Fre 18.07.25	[Teal]																																																														
20	Elektroinstallation über Decke Eingangsbereich	2 Tage	Don 17.07.25	Fre 18.07.25	[Yellow]																																																														
21	Eingangsbereich Regenfallrohr erneuern	2 Tage	Don 17.07.25	Fre 18.07.25	[Yellow]																																																														
22	Trockenbau Decke Eingangsbereich	5 Tage	Mon 21.07.25	Fre 25.07.25	[Teal]																																																														
23	Trockenbaudecken Sanitärbereich Theke	7 Tage	Mon 21.07.25	Die 29.07.25	[Teal]																																																														
24	Trockenbaudecke Treppenhaus / Flur 1.OG	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	[Teal]																																																														
25	Umbau Elektroverteilung Fluchtweg	5 Tage	Mon 14.07.25	Fre 18.07.25	[Yellow]																																																														
26	Schachtwände-Verbreiterung Fluchtweg	7 Tage	Mon 21.07.25	Die 29.07.25	[Blue]																																																														
27	Trockenbau Decke	5 Tage	Don 31.07.25	Mit 06.08.25	[Teal]																																																														
28	Trockenbau Stütze Treppe F30	2 Tage	Don 07.08.25	Fre 08.08.25	[Teal]																																																														
29	Einbau Schachttüre Fluchtweg	1 Tag	Don 07.08.25	Don 07.08.25	[Teal]																																																														
30	Verstärkung Dachtragwerk	20 Tage	Mon 14.07.25	Fre 08.08.25	[Grey]																																																														
31	Beschichtung Stahlbauteile F30 komplett	35 Tage	Mon 07.07.25	Fre 22.08.25	[Purple]																																																														
32	Putzarbeiten	5 Tage	Mon 04.08.25	Fre 08.08.25	[Blue]																																																														
33	Einbau Rolltor zu Halle	2 Tage	Mon 04.08.25	Die 05.08.25	[Blue]																																																														
34	Malerarbeiten	35 Tage	Mon 14.07.25	Fre 29.08.25	[Blue]																																																														
35	Grundreinigung	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25	[Blue]																																																														