

Projektbezeichnung

**Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig**

Los: 56

Gewerk: Kälte *Kleinkälte und Kühlzelle*

Terminübersicht mit Zwischenterminen

Vorgang	Beginn (*)	Dauer
Auftragserteilung		
Werk- und Montageplanung mit Materialbestellung	12	22 Werktage
Bestellfristen Installation-Material	35	10 Werktage
Bestellfristen Aggregate	47	44 Werktage
Rohleitungssystem Montage	58	4 Werktage
Montage Aggregate	218	9 Werktage
Kühlzellenmontage	229	3 Werktage
Inbetriebnahmen	259	5 Werktage
Abnahmen	283	1 Werktage

(*) Beginn ab Leistungabruf