

Bauablaufplan KA Naumburg - Austausch BHKW

Mit 09.04.25

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Gantt Chart											
					Januar 2025	Februar 2025	März 2025	April 2025	Mai 2025	Juni 2025	Juli 2025	August 2025	September 2025	Oktober 2025	November 2025	Dezember 2025
1	Bauablaufplan - AZV Naumburg - Austausch BHKW	370 Tage	Don 04.07.24	Mon 22.12.25	[Gantt bar for main project]											
3	Entwurfsplanung				[Gantt bar for design]											
11	EMSR-Planung				[Gantt bar for EMSR planning]											
19	Genehmigungsplanung				[Gantt bar for approval planning]											
31	Ausschreibungen / Vergabe	107 Tage	Don 13.03.25	Mon 11.08.25	[Gantt bar for tendering]											
64	Bauausführung - BHKW	104 Tage	Die 08.07.25	Die 02.12.25	[Gantt bar for construction]											
65	Lieferzeit BHKW	18 Wochen	Die 08.07.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for delivery time]											
67	Baustelleneinrichtung	2 Tage	Mit 29.10.25	Don 30.10.25	[Gantt bar for site setup]											
69	Abriss / Demontage	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for demolition]											
70	Aktivkohlefilter	5 Tage	Don 06.11.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for active carbon filter]											
71	Aufstellfläche abreisen	5 Tage	Don 06.11.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for dismantling area]											
72	Demontage Filteraggregat	5 Tage	Don 06.11.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for filter aggregate demolition]											
73	Rohrleitungsbau	5 Tage	Don 06.11.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for pipe construction]											
74	BHKW	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for BHKW installation]											
75	Demontage BHKW	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for BHKW demolition]											
76	Rohrleitungsbau	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for pipe construction]											
78	Errichtung	24 Tage	Mit 29.10.25	Die 02.12.25	[Gantt bar for erection]											
79	Aktivkohlefilter-Fundament	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for filter foundation]											
80	Fundament	5 Tage	Don 06.11.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for foundation]											
81	Aushärten	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for curing]											
82	Aktivkohle	5 Tage	Mit 12.11.25	Mit 19.11.25	[Gantt bar for active carbon]											
83	Lieferung	0 Tage	Mit 12.11.25	Mit 12.11.25	[Gantt bar for delivery]											

Projekt: KA Naumburg Datum: Mit 09.04.25	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			

Bauablaufplan KA Naumburg - Austausch BHKW

Mit 09.04.25

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Gantt Chart											
					Januar 2025	Februar 2025	März 2025	April 2025	Mai 2025	Juni 2025	Juli 2025	August 2025	September 2025	Oktober 2025	November 2025	Dezember 2025
84	Montage Filtereinheit	5 Tage	Don 13.11.25	Mit 19.11.25												
85	BHKW	5 Tage	Mit 12.11.25	Mit 19.11.25												
86	Lieferung	0 Tage	Mit 12.11.25	Mit 12.11.25												
87	Montage	5 Tage	Don 13.11.25	Mit 19.11.25												
88	Rohrleitungsbau	9 Tage	Don 20.11.25	Die 02.12.25												
89	Aktivkohlefilter	5 Tage	Don 20.11.25	Mit 26.11.25												
90	Wanddurchbruch	1 Tag	Don 20.11.25	Don 20.11.25												
91	Faul-/Klärgas	4 Tage	Fre 21.11.25	Mit 26.11.25												
92	BHKW	4 Tage	Don 27.11.25	Die 02.12.25												
93	Abgas	2 Tage	Don 27.11.25	Fre 28.11.25												
94	Warmwasser	2 Tage	Mon 01.12.25	Die 02.12.25												
95	Notkühlung	2 Tage	Mon 01.12.25	Die 02.12.25												
96	Faul-/Klärgas	0 Tage	Die 02.12.25	Die 02.12.25												
97																
98	Bauausführung - EMSR-Technik	80 Tage	Die 12.08.25	Mit 03.12.25												
99	Werks- & Montage-Planung	10 Wochen	Die 12.08.25	Die 21.10.25												
100	Planprüfung E-Technik	2 Wochen	Mit 22.10.25	Mit 05.11.25												
101	Umbau vor Ort	4 Wochen	Don 06.11.25	Mit 03.12.25												
102																
103	Inbetriebnahme	13 Tage	Don 04.12.25	Mon 22.12.25												
104	BHKW	13 Tage	Don 04.12.25	Mon 22.12.25												
105	Montageabnahme	2 Tage	Don 04.12.25	Fre 05.12.25												
106	Kalt-Inbetriebnahme	2 Tage	Mon 08.12.25	Die 09.12.25												
107	Warminbetriebnahme	3 Tage	Mit 10.12.25	Fre 12.12.25												
108	Probetrieb	10 fTage	Fre 12.12.25	Mon 22.12.25												
109																

Projekt: KA Naumburg Datum: Mit 09.04.25	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			