

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: wasserseitiger Deichfuß; DQ 16
Entnahmestelle: RKS 112/11:1,60m-2,50m
Bodenart: Ton mittelpplastisch [TM]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.17
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 12.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 05.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	99,9
2,0	99,5
1,0	99,0
0,5	98,5
0,25	97,9
0,125	92,6
0,063	87,6
0,049	84,3
0,035	80,2
0,025	75,9
0,015	66,4
0,0080	49,8
0,0050	40,9
0,0032	36,9
0,0015	28,9

