

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung  
Freistaat Sachsen  
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel  
Zwethau km 2+600 bis km 3+760  
Teilobjekt: 75 m v. wasserseitigen Deichfuß; DQ 13  
Entnahmestelle: RKS 89/11: 0,40m-2,30m  
Bodenart: Schluff mittelplastisch [UM]; Schicht 4a

Prüf-Nr.: 068\_GU 001  
Anlage: 8.1.1  
Probenehmer: ikp  
Entnahmedatum: 09.11.2011  
Bearbeiter: Hr. Fischer  
Datum: 05.01.2012

### Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [ mm ]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	99,9
2,0	99,8
1,0	96,9
0,5	94,2
0,25	93,2
0,125	92,0
0,063	91,1
0,049	86,9
0,038	80,2
0,027	74,1
0,015	61,0
0,0075	48,7
0,0050	42,9
0,0032	34,7
0,0016	30,1

