

Bauvorhaben:	Landestalsperrenverwaltung	Prüf-Nr.:	068_GU 001
	Freistaat Sachsen	Anlage:	8.1.19
Teilobjekt:	Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel		
	Zwethau km 2+600 bis km 3+760	Probenehmer:	Erdbaulabor
Teilobjekt:	Deichkrone; DQ 16	Entnahmedatum:	04.11.2011
Entnahmestelle:	RKS 114/11:4,2m-6,30m	Bearbeiter:	Hr. Fischer
Bodenart:	Ton mittelpastisch, schluffig [TM]; Schicht 4c	Datum:	05.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,2
1,0	98,4
0,5	96,8
0,25	96,0
0,125	95,4
0,063	94,7
0,045	92,3
0,030	86,9
0,020	81,7
0,015	78,4
0,0070	68,0
0,0045	60,0
0,0030	48,7
0,0014	35,6

