

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: Deichkrone; DQ 15
Entnahmestelle: RKS 107/11: 0,30m-4,30m
Bodenart: Ton, schluffig [TM]; Schicht 3a

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.14
Probenehmer: Erdbaulabor
Entnahmedatum: 04.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 06.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	100,0
1,0	100,0
0,5	99,2
0,25	98,9
0,125	96,9
0,063	92,3
0,045	87,5
0,035	82,6
0,022	74,6
0,012	63,5
0,0070	55,9
0,0040	44,3
0,0030	36,9
0,0014	25,9

