

Bauvorhaben:	Landestalsperrenverwaltung	Prüf-Nr.:	068_GU 001
	Freistaat Sachsen	Anlage:	8.1.5
Teilobjekt:	Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel		
	Zwethau km 2+600 bis km 3+760	Probenehmer:	ikp
Teilobjekt:	75 m v. landseitigen Deichfuß; DQ 13	Entnahmedatum:	11.11.2011
Entnahmestelle:	RKS 95/11:0,45m-1,25m	Bearbeiter:	Hr. Fischer
Bodenart:	Ton mittelpastisch, schluffig [TM]; Schicht 4c	Datum:	05.01.2012

### Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [ mm ]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	99,9
2,0	99,8
1,0	99,6
0,5	97,1
0,25	96,0
0,125	94,7
0,063	92,6
0,045	88,0
0,030	84,6
0,020	79,4
0,015	74,6
0,0070	55,7
0,0045	48,9
0,0030	42,1
0,0014	27,4

