

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: 75 m v. wassersetigen Deichfuß; DQ 21
Entnahmestelle: RKS 146/11:0,40m-1,50m
Bodenart: Ton ausgeprägt plastisch [TA]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.44
Probenehmer: Erdbaulabor
Entnahmedatum: 05.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 08.12.2011

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	99,9
2,0	99,8
1,0	99,0
0,5	97,3
0,25	91,2
0,125	85,6
0,063	80,9
0,052	78,6
0,036	72,3
0,023	65,8
0,013	55,3
0,0080	49,7
0,0050	41,1
0,0029	35,6
0,0014	27,9

