

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung  
Freistaat Sachsen  
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel  
Zwethau km 2+600 bis km 3+760  
Teilobjekt: 30m v.landseitigen Deichfuß; DQ 19  
Entnahmestelle: RKS 138/11:0,35m-1,05m  
Bodenart: Ton [TM-TA]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068\_GU 001  
Anlage: 8.1.37  
Probenehmer: ikp  
Entnahmedatum: 11.11.2011  
Bearbeiter: Hr. Fischer  
Datum: 04.01.2011

### Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [ mm ]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	100,0
1,0	99,7
0,5	99,4
0,25	99,2
0,125	99,0
0,063	98,1
0,050	96,5
0,037	90,3
0,024	81,7
0,014	68,9
0,0075	55,1
0,0050	46,8
0,0030	41,7
0,0014	33,7

