

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: 30 m v. wasserseitigen Deichfuß; DQ 14
Entnahmestelle: RKS 97/11: 0,30m-4,30m
Bodenart: Ton ausgeprägt plastisch [TA]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.7
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 09.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 06.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	99,1
4,0	98,2
2,0	96,8
1,0	94,2
0,5	93,1
0,25	88,4
0,125	77,7
0,063	68,1
0,045	64,7
0,035	60,0
0,022	56,4
0,012	49,1
0,0070	45,7
0,0040	38,8
0,0030	35,6
0,0014	31,5

