

Bauvorhaben:	Landestalsperrenverwaltung	Prüf-Nr.:	068_GU 001
	Freistaat Sachsen	Anlage:	8.1.12
Teilobjekt:	Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel		
	Zwethau km 2+600 bis km 3+760	Probenehmer:	ikp
Teilobjekt:	wasserseitiger Deichfuß; DQ 15	Entnahmedatum:	05.11.2011
Entnahmestelle:	RKS 105/11: 0,30m-3,20m	Bearbeiter:	Hr. Fischer
Bodenart:	Ton mittelpastisch, schluffig [TM]; Schicht 4c	Datum:	05.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	99,5
2,0	98,5
1,0	97,6
0,5	97,1
0,25	97,0
0,125	95,6
0,063	93,5
0,049	88,9
0,038	83,9
0,027	78,4
0,015	66,1
0,0075	56,0
0,0050	44,0
0,0032	36,4
0,0016	30,9

