

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: wasserseitige Böschung; DQ 16
Entnahmestelle: RKS 113/11:0,30m-2,00m
Bodenart: Schluff mittelpastisch [UM]; Schicht 3a

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage 8.1.18
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 07.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 05.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	99,5
4,0	99,3
2,0	99,0
1,0	98,4
0,5	98,0
0,25	96,8
0,125	96,2
0,063	93,6
0,050	88,4
0,040	81,6
0,030	72,6
0,015	61,3
0,0075	47,9
0,0052	38,5
0,0030	27,8
0,0015	17,6

