

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung  
Freistaat Sachsen  
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel  
Zwethau km 2+600 bis km 3+760  
Teilobjekt: 75 m v. landseitigen Deichfuß; DQ 20  
Entnahmestelle: RKS 145/11:0,25m-1,20m  
Bodenart: Schluff mittelplastisch [UM]; Schicht 4a

Prüf-Nr.: 068\_GU 001  
Anlage: 8.1.43  
Probenehmer: ikp  
Entnahmedatum: 08.11.2011  
Bearbeiter: Hr. Fischer  
Datum: 05.01.2012

### Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [ mm ]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	100,0
1,0	99,9
0,5	99,5
0,25	99,1
0,125	94,6
0,063	87,6
0,045	82,1
0,031	74,5
0,022	66,4
0,015	59,8
0,0080	51,8
0,0048	42,9
0,0036	37,6
0,0015	22,9

