

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: Deichkrone; DQ 21
Entnahmestelle: RKS 150/11:1,00m-3,00m
Bodenart: Ton ausgeprägt plastisch [TA]; Schicht 3a

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.47
Probenehmer: Erdbaulabor
Entnahmedatum: 05.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 08.12.2011

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,8
1,0	99,2
0,5	96,8
0,25	92,2
0,125	88,1
0,063	83,7
0,052	80,3
0,036	75,9
0,023	70,4
0,013	62,6
0,0080	52,1
0,0050	43,8
0,0029	32,1
0,0014	24,4

