

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: 75 m v. wasserseitigen Deichfuß; DQ 17
Entnahmestelle: RKS 117/11: 0,50m-1,50m
Bodenart: Ton ausgeprägt plastisch [TA]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.22
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 08.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 05.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	99,5
2,0	98,7
1,0	96,5
0,5	95,0
0,25	94,6
0,125	94,0
0,063	93,2
0,045	90,2
0,035	85,4
0,022	78,4
0,012	66,5
0,0070	55,1
0,0040	46,9
0,0030	40,6
0,0014	28,9

