

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: 75 m v.wasserseitigen Deichfuß; DQ 18
Entnahmestelle: RKS 125/11:0,00m-0,30m
Bodenart: Ton mittelpplastisch [TM]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage 8.1.28
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 08.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 12.12.2011

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	99,2
4,0	97,6
2,0	96,5
1,0	94,3
0,5	92,1
0,25	90,3
0,125	88,4
0,063	85,1
0,050	82,1
0,033	77,6
0,024	72,1
0,015	62,3
0,0075	47,6
0,0045	40,1
0,0030	34,6
0,0012	26,3

