

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: wasserseitiger Deichfuß; DQ 18
Entnahmestelle: RKS 127/11:0,50m-3,70m
Bodenart: Ton mittelpplastisch [TM]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.30
Probenehmer: Erdbaulabor
Entnahmedatum: 14.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 22.11.2011

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,9
1,0	99,7
0,5	99,3
0,25	98,5
0,125	98,0
0,063	92,6
0,049	87,6
0,035	80,3
0,025	70,1
0,015	55,6
0,0080	48,6
0,0050	40,2
0,0032	33,6
0,0015	22,1

