

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung  
Freistaat Sachsen  
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel  
Zwethau km 2+600 bis km 3+760  
Teilobjekt: wasserseitige Böschung; DQ 13  
Entnahmestelle: RKS 92/11:0,20m-2,00m  
Bodenart: Ton mittelpastisch [TM]; Schicht 3a

Prüf-Nr.: 068\_GU 001  
Anlage: 8.1.2  
Probenehmer: ikp  
Entnahmedatum: 07.11.2011  
Bearbeiter: Hr. Fischer  
Datum: 05.01.2012

### Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [ mm ]	Ist Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	99,2
4,0	96,3
2,0	94,3
1,0	92,6
0,5	90,0
0,25	84,6
0,125	78,6
0,063	70,2
0,050	67,3
0,040	63,6
0,030	60,0
0,015	55,2
0,0075	50,4
0,0052	47,0
0,0030	38,9
0,0015	30,1

