

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: wasserseitiger Deichfuß; DQ 20
Entnahmestelle: RKS 141/11:0,25m-1,70m
Bodenart: Ton mittelpplastisch [TM]; Schicht 3a

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.40
Probenehmer: Erdbaulabor
Entnahmedatum: 05.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 08.12.2011

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,9
1,0	99,6
0,5	97,3
0,25	94,0
0,125	90,8
0,063	87,3
0,050	82,3
0,035	78,4
0,022	72,1
0,013	62,3
0,0095	55,3
0,0050	48,0
0,0030	38,8
0,0015	31,6

