

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: Deichkrone; DQ 15
Entnahmestelle: RKS 107/11: 4,30m-5,30m
Bodenart: Ton, schluffig [TM]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.13
Probenehmer: Erdbaulabor
Entnahmedatum: 04.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 05.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	99,8
4,0	99,7
2,0	99,2
1,0	98,4
0,5	96,8
0,25	96,0
0,125	95,0
0,063	91,6
0,045	84,6
0,030	75,9
0,020	70,6
0,015	64,5
0,0070	57,6
0,0045	51,3
0,0030	44,6
0,0014	37,5

