

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung  
Freistaat Sachsen  
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel  
Zwethau km 2+600 bis km 3+760  
Teilobjekt: 75 m v.wasserseitigen Deichfuß; DQ 19  
Entnahmestelle: RKS 132/11:0,30m-1,30m  
Bodenart: Ton mittelpplastisch [TM]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068\_GU 001  
Anlage: 8.1.33  
Probenehmer: Erdbaulabor  
Entnahmedatum: 08.11.2011  
Bearbeiter: Hr. Fischer  
Datum: 19.11.2011

### Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [ mm ]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,9
1,0	99,7
0,5	99,3
0,25	98,5
0,125	98,0
0,063	96,5
0,049	90,3
0,035	82,9
0,025	77,6
0,015	62,3
0,0080	52,3
0,0050	45,3
0,0032	38,9
0,0015	30,4

