

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: Deichkrone; DQ 19
Entnahmestelle: RKS 136/11:1,30m-3,30m
Bodenart: Ton ausgeprägt plastisch [TA]; Schicht 3a

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.35
Probenehmer: Erdbaulabor
Entnahmedatum: 02.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 04.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	99,4
8,0	99,4
4,0	99,3
2,0	99,2
1,0	98,7
0,5	95,0
0,25	88,0
0,125	84,2
0,063	81,0
0,050	80,0
0,035	79,0
0,022	74,5
0,013	65,0
0,0080	54,3
0,0050	43,5
0,0030	32,3
0,0015	24,7

