

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: landseitiger Deichfuß; DQ 20
Entnahmestelle: RKS 144/11:0,20m-1,70m
Bodenart: Ton ausgeprägt plastisch [TA]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.42
Probenehmer: Erdbaulabor
Entnahmedatum: 05.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 12.12.2011

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	100,0
1,0	99,9
0,5	99,5
0,25	99,1
0,125	98,5
0,063	96,5
0,045	88,5
0,031	78,4
0,020	72,0
0,014	63,9
0,0085	58,7
0,0045	46,7
0,0035	40,6
0,0015	25,6

