

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung  
Freistaat Sachsen  
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel  
Zwethau km 2+600 bis km 3+760  
Teilobjekt: wasserseitiger Deichfuß; DQ 19  
Entnahmestelle: RKS 134/11:0,30m-1,30m  
Bodenart: Ton mittelpplastisch [TM]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068\_GU 001  
Anlage: 8.1.34  
Probenehmer: Erdbaulabor  
Entnahmedatum: 14.11.2011  
Bearbeiter: Hr. Fischer  
Datum: 04.01.2012

### Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [ mm ]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	99,7
4,0	99,7
2,0	99,7
1,0	99,3
0,5	97,3
0,25	94,0
0,125	91,1
0,063	88,8
0,048	85,9
0,036	81,6
0,023	75,1
0,013	66,5
0,0077	55,7
0,0049	50,5
0,0029	37,6
0,0014	28,3

