

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: landseitiger Deichfuß; DQ 19
Entnahmestelle: RKS 137/11:0,30m-1,10m
Bodenart: Schluff [UL-UM]; Schicht 4a

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.36
Probenehmer: Erdbaulabor
Entnahmedatum: 05.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 04.01.2011

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,9
1,0	99,7
0,5	99,3
0,25	98,5
0,125	98,0
0,063	96,5
0,050	94,3
0,037	88,7
0,024	80,6
0,014	65,3
0,0075	49,7
0,0050	40,3
0,0030	33,1
0,0014	20,3

