

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: landseitiger Deichfuß; DQ 13
Entnahmestelle: RKS 94/11:0,45m-1,25m
Bodenart: Ton mittelpastisch [TM]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.4
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 05.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 05.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	99,9
2,0	99,5
1,0	98,8
0,5	97,5
0,25	96,8
0,125	94,5
0,063	88,7
0,049	86,9
0,035	82,6
0,025	77,8
0,015	68,9
0,0080	50,9
0,0050	42,6
0,0032	38,7
0,0015	33,3

