

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: Deichkrone; DQ 16
Entnahmestelle: RKS 114/11: 1,20m-4,20m
Bodenart: Schluff, tonig [UM]; Schicht 3a

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.20
Probenehmer: Erdbaulabor
Entnahmedatum: 04.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 05.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	99,5
2,0	98,7
1,0	96,5
0,5	95,0
0,25	94,6
0,125	94,0
0,063	93,2
0,045	90,2
0,035	85,4
0,022	78,4
0,012	66,5
0,0070	53,6
0,0040	40,1
0,0030	31,6
0,0014	20,3

