Date: 211326_24-01-25_Planprüflauf.PPL
 Bauzeitenplan
 Seite 1 von 1

 Projektnummer: 211326
 211326 24-01-27 Planprüflauf

2024 März Mai Juli Februar April Juni Januar August 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos Vorgang Dauer Start Ende Submission Rohbau 1at Do, 08.02.24 Do. 08.02.24 1at Auftragserteilung Rohbau 1at Fr, 22.03.24 Fr, 22.03.24 1at Baubeginn Rohbauarbeiten 1at Mo. 15.04.24 Mo. 15.04.24 L300-02 Rohbauarbeiten Mo, 15.04.24 Fr, 23.08.24 91at Bauende Rohbauarbeiten Fr, 23.08.24 Fr, 23.08.24 1at Planlauf Architekturpläne/ Gebäudeplanung Di. 02.01.24 Fr. 09.02.24 Planpaket 01 - It. Planliste (Rohbau + Rohbau Stahlbau) 29at Mo, 12.02.24 Fr. 08.03.24 Freigabe/Prüfung Planpaket 01 durch AG 20at 49at Planpaket 02 - It. Planliste (Ausbau) Di, 02.01.24 Fr, 08.03.24 10 Freigabe/Prüfung Planpaket 02 durch AG 20at Mo, 11.03.24 Di, 09.04.24 20at 11 Planpaket 03 - It. Planliste (Detailplanung) 47at Fr, 01.03.24 Fr, 10.05.24 12 Freigabe/ Prüfung Planpaket 03 durch AG 20at Mo, 13.05.24 Di, 11.06.24 20at 13 Planlauf Schal- und Bewehrungspläne/ Tragwerksplanung 14 34at Di, 02.01.24 Fr, 16.02.24 Planpaket 01 - It. Planliste (Gründung + Bodenplatte) 15 Vorbereitung Übergabe an Prüfer - AG + Bauaufsichtsbehörde 10at Mo, 19.02.24 Fr, 01.03.24 10at 16 Prüfung Planpaket 01 - Prüfstatiker 23at Mo, 04.03.24 Fr, 05.04.24 Thema nach Subm. Rohbau - Reduzierung Aufwand Bewehrungspläne bei 17 Do, 08.02.24 Do, 08.02.24 1at 1at Nebenangebot Filigran 18 Planpaket 02 - It. Planliste (Wände EG + Treppe + Stützen) 25at Mo, 19.02.24 Fr, 22.03.24 19 Vorbereitung Übergabe an Prüfer - AG + Bauaufsichtsbehörde Mo, 25.03.24 Fr, 05.04.24 8at 20 Mo, 08.04.24 Prüfung Planpaket 02 - Prüfstatiker 23at Fr, 10.05.24 21 Planpaket 03 - It. Planliste (Decken + Wände OG + Dach) 13at Mo, 25.03.24 Fr, 12.04.24 13at 22 Vorbereitung Übergabe an Prüfer - AG + Bauaufsichtsbehörde 10at Mo. 15.04.24 Fr, 26.04.24 10at 23 Prüfung Planpaket 03 (Prüfstatiker) 21at Mo, 29.04.24 Fr, 31.05.24 21at