

Grobablaufplan

Stand: 03.24.

B174 Radweg Marienberg-Reitzenhain, 1. Bauabschnitt Bau-km 0+000 bis 8+775

	Leistungsbild	Leistungsphase	Dauer Monate	2024												2025												2026												2027												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ing.-und Bauleistung	Umweltbaubegleitung																																																			
	Umsetzung Landschaftspflegerische Maßnahmen vor Maßnahmebeginn (ACEF 1 bis 10 umsetzen)	Ausschreibung/Vergabe/Auftrag Ausführung	2 31																																																	
Ing.-Leistung	Verkehrsanlagen																																																			
	Fixtermin Teil Baufeldfreimachung bis 01.10.24 Fixtermin Teil Verkehrswegebau und Ingenieurbau/TWPI bis 01.12.24	Ausschreibung/Vergabe/Auftrag LP 5/6 LP 5/6 LP 7 LP 8	4 7 6 3 26	[Grey bars]																																																
	Ingenieurbauwerke																																																			
		Ausschreibung/Vergabe/Auftrag LP 5/6 LP 7 LP 8	4 4 3 15	[Orange bars]																																																
	Tragwerksplanung																																																			
		Ausschreibung/Vergabe/Auftrag LP 4/5 LP 6	4 3 3	[Yellow bars]																																																
	örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen+Ingenieurbauwerke																																																			
		Ausschreibung/Vergabe/Auftrag Ausführung	4 26	[Blue bars]																																																
	Bauleistung	Bau-km 0+000 bis 8+7750																																																		
		Baufeldfreimachung/ Gehölze roden	Ausführung	5	[Dark grey bars]																																															
Stuppen fräsen (Umweltauflagen)		Ausführung	1													[Dark grey bar]																																				
Verkehrswegebau		Ausführung	19													[Dark grey bars]																																				
Bauwerke (Umweltauflagen)		Ausführung	14	[Orange bars]																																																

Ein detaillierter Bauzeiten und Projektplan ist gemäß Baubeschreibung Punkt 4.4. durch den AN (Planungsbüro) nach Auftragsvergabe zu erstellen
 Alle dort beschriebenen Fixtermine gelten als vertraglich vereinbart
 Der avisierte Endtermin ist einzuhalten (Bauende Verkehrsanlagen und BW Ende 2026)